



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 218/2021

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **19/2021** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 195.924,89€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 44779/16-07-2021 (Β' 2117), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11158/23-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντωνιάδης Θεοχάρης
Νάτσης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **23ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 23/07/2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **3077/04-03-2021** έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντες του έργου του θέματος τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τη παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα

μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.»

Την με αριθμ. πρωτ. **3070/04-03-2021** σύμβαση του έργου.

Την υπ' αριθμ. 166/2021 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η 1η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης του έργου έως και 31-08-2021.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το έργο περιλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού, για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αμυνταίου, όπως αναφέρονται παρακάτω:

Τεχνικά Έργα

1. Καθαρισμός και ασφαλιτόστρωση αύλειου χώρου καταφυγίου.
2. Ανακατασκευή της περίφραξης του οικοπέδου.
3. Κατασκευή χώρου με τσιμεντόστρωση και κατασκευή καναλιού απορροής ομβρίων.
4. Κατασκευή στέγης.
5. Επιδιόρθωση και επισκευή των υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων.
6. Τοποθέτηση ειδών υγιεινής στα αποχωρητήρια του καταφυγίου.
7. Επιδιόρθωση των υφιστάμενων κλουβιών.
8. Εγκατάσταση Φωτισμού εξωτερικού- αύλειου χώρου
9. Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητης αυλόπορτας
10. Εγκατάσταση συναγερμού
11. Ανακατασκευή υφιστάμενου χώρου για την τοποθέτηση του καταψύκτη των νεκρών ζώων.
12. Ανακατασκευή υφιστάμενου χώρου για την δημιουργία χώρου απομόνωσης ζώων.
13. Ανακατασκευή υφιστάμενου χώρου για την δημιουργία χώρου αποθήκευσης τροφής, και
14. Διαμόρφωση υπερυψωμένων χώρων εντός του κλουβιών (χώρος ξεκούρασης ζώου)

Προμήθεια

1. Προμήθεια εξοπλισμού για το χώρο πρώτων βοηθειών του καταφυγίου
2. Προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό κα τη φροντίδα του καταφυγίου
3. Προμήθεια εξοπλισμού για το γραφείο διοίκησης του καταφυγίου.
4. Προμήθεια κλιματιστικών για τους χώρους πρώτων βοηθειών , διοίκησης, προσωπικού και κουζίνας

5. Προμήθεια ανοξείδωτων μεταλλικών συστημάτων αυτόματης διανομής τροφής (25κιλών) και νερού (τύπου πιπίλας 1/2'')
6. Προμήθεια ειδικά διαμορφωμένου οχήματος για την μεταφορά αδέσποτων ζώων

Ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Παρακαλούμε να εγκρίνετε την χρονική παράταση των εργασιών του έργου μέχρι την 30/11/2021. Σύμφωνα με τη σύμβαση του αναφερόμενου έργου θα πρέπει να σας προμηθεύσουμε ένα όχημα καινούριο κατάλληλο διαμορφωμένο για τη μεταφορά των ζώων. Επειδή όμως η αντιπροσωπεία που θα μας προμηθεύσει καθυστερεί την παράδοση του και η μετατροπή του από εξειδικευμένου συνεργείου θα απαιτήσει περίπου 45 ημέρες παρακαλούμε να εγκρίνεται την χρονική παράταση των εργασιών του έργου μέχρι την 30/11/2021.»

Μέχρι και σήμερα η ανάδοχος εταιρία έχει ολοκληρώσει τον καθαρισμό του αύλειου χώρου του καταφυγίου τη διαμόρφωση του και την κατασκευή της υπόβασης και της ασφαλτόστρωσης του, την κατασκευή της στέγης στο σύνολο των κτισμάτων του οικοπέδου (κατασκευή ξύλινου σκελετού, τοποθέτηση μόνωσης με χρήση διογκωμένης πολυστερίνης 5,00 εκατοστών, επικάλυψη με λαμαρίνα και τοποθέτηση των απαραίτητων υδρορροών), την υποδομή για την ηλεκτροδότηση της κεντρικής εισόδου, ενώ έχει προχωρήσει στις εργασίες κατασκευής του νέου στεγαστρου όπως προβλέπεται από την αρχική μελέτη με την κατασκευή της βάσης από σκυρόδεμα και την κατασκευή του ανάλογου τμήματος της αποχέτευσης. Επίσης έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία μας όλα τα υλικά και τα μηχανήματα που περιλαμβάνονται στη αρχική μελέτη της προμήθειας.

Θα θέλαμε να αναφέρουμε πως καθοριστικό ρόλο στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης τεχνικών έργων έπαιξε η άσχημη από υγειονομικής πλευράς, κατάσταση που συναντήσαμε κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο. Σε κάθε χώρο του κτιρίου υπήρχαν ζώα, γεγονός που απέτρεψε τον ανάδοχο στην άμεση εκκίνηση των εργασιών. Οι εργασίες ξεκίνησαν μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον καθαρισμό των χώρων από συνεργεία του Δήμου Αμυνταίου. Όλοι αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε περί τη δεκάτη Μαΐου (10/5/2021). Επίσης λόγω της παραπάνω κατάστασης ο Δήμος Αμυνταίου προχώρησε στην απολύμανση των χώρων στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι λοιπές εργασίες.

Όσον αφορά τις αιτιάσεις του αναδόχου του έργου για την αναγκαιότητα της παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του, είναι βάσιμες, και αποτελούν λόγο για έγκριση παράτασης εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Για τους λόγους αυτούς:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αμυνταίου»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα **ενενήντα μιας (91) ημερολογιακές** ημέρες, έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/11/2021** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 31/08/2021), μόνο για την παράδοση του οχήματος.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει

3. Την αριθ. 166/2021 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 3070/04-03-2021 σύμβαση του έργου.
5. Την αριθ. πρωτ. 11111/22-07-2021 αίτηση του αναδόχου
6. Την από 23/07/2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αμυνταίου»**, με αναθεώρηση, για διάστημα **ενενήντα μιας (91) ημερολογιακές** ημέρες, έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/11/2021** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 31/08/2021), μόνο για την παράδοση του οχήματος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **218/2021**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.