



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 246/2021

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **23/2021** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευή - συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου» προϋπολογισμού μελέτης 512.500,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 50907/13-08-2021 (Β' 3793), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 12398/19-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Νάτσης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντωνιάδης Θεοχάρης
Γρομπανόπουλος Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **19^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 18/08/2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **15366/08-10-2020** έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «**Επισκευή - συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου**» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τη παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα

μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.»

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την με αριθμ. πρωτ. **15303/07-10-2020** σύμβαση του έργου.

Τη με αριθ. 333/2020 και ΑΔΑ:6ΡΝΧΩΨΛ-Ε7Φ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου έως και την 04-07-2021.

Τη με αριθ. 165/2021 και ΑΔΑ: 6ΤΩΛΩΨΛ-ΛΔ2 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου έως και την 27-08-2021

Τη σχετική αίτηση της αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων του κλειστού γυμναστηρίου στο Λέχοβο, των οποίων η αναγκαιότητα έχει προκύψει από φυσική φθορά λόγω χρήσης έπειτα από την παρέλευση των ετών.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της υλοποίησης του εν λόγω έργου επιδιώκεται να επιτευχθούν οι κάτωθι στόχοι:

- η ανακατασκευή του πεταλαιωμένου – βεβλημένου δαπέδου,
- η ανακατασκευή της υφιστάμενης επικάλυψης στέγης του αγωνιστικού χώρου από πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης, προς αποκατάσταση των προβλημάτων στεγανότητας που παρουσιάζει η υφιστάμενη κατασκευή,
- η ανακατασκευή της στέγης των περιμετρικών κτισμάτων βοηθητικών χώρων,
- η αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, προς βελτίωση της θερμομονωτικής ικανότητας του κτιρίου.

Ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι,

στα πλαίσια εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου του οποίου είμαστε ανάδοχοι. θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω των πρωτοφανών συνθηκών που βιώνουμε παγκοσμίως εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, με τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί, έχει προκληθεί μεγάλη έλλειψη υλικών τόσο της εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας αγοράς, με αποτέλεσμα να καθυστερούν πολύ τα υλικά του έργου δυσχεραίνοντας την εξέλιξη των εργασιών του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω λόγους αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, αιτούμαστε με το παρόν έγγραφο την παράταση των εργασιών του έργου και την περαίωση αυτού στις 30/11/2021 δεδομένου ότι οι υπάρχουσες δυσμενείς συνθήκες θα εξαλειφθούν.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.»

Εκτός των προαναφερομένων για τις συνέπειες από την πανδημία στην εξέλιξη του έργου, θα ήθελα να σημειώσω πως έχουν ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο οι εργασίες

ανακατασκευής της κεραμοσκεπούς στέγης των περιμετρικών βοηθητικών χώρων και οι εργασίες αποξήλωσης του ξύλινου δαπέδου. Το αίτημα του αναδόχου για παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών έως και την 30/11/2021, κρίνεται υπερβολικό, μιας και εκτιμάται πως οι υπολειπόμενες εργασίες, δηλαδή η αντικατάσταση της υφιστάμενης επικάλυψης στέγης του αγωνιστικού χώρου από πετάσματα τύπου sandwich, η κατασκευή νέου ξύλινου δαπέδου στη κεντρική σάλα και η αντικατάσταση κουφωμάτων, δεν απαιτούν για την ολοκλήρωσή τους, χρόνο μεγαλύτερο των δύο μηνών από σήμερα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών- σύμβασης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Επισκευή - συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα **εξήντα** (60) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **26/10/2021** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 27/08/2021).»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 165/2021 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 15303/07-10-2020 σύμβαση του έργου.
5. Την αριθ. πρωτ. 11928/06-08-2021 αίτηση του αναδόχου
6. Την από 20/08/2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Επισκευή - συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου»**, με αναθεώρηση, για διάστημα **εξήντα (60)** ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **26/10/2021** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 27/08/2021).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **246/2021**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
4. ΝΑΤΣΗΣ Ι.