



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76/2021

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **8/2021** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση παράτασης 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα».

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 18877/27-03-2021 (Β' 1194), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4333/02-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης
4. Μπερμπερίδης Πέτρος
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
6. Νάσης Ιωάννης
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 06/04/2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά

- Η υπ' αριθμ. 29/2021 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου με την οποία δόθηκε η 1η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας έως και την 15/03/2021.
- Η επιστολή της Κ/ΞΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3414/11-03-2021 εισερχόμενο του Δ. Αμυνταίου
- Η επιστολή της Κ/ΞΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4610/06-04-2021 εισερχόμενο του Δ. Αμυνταίου

- Το άρθρο 8.2.2.2 της Ε.Σ.Υ της Μελέτης του Έργου.
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά προκύπτει ότι:

Οι εργασίες του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ**» δεν έχουν ξεκινήσει στις **15/03/2021** (σύμφωνα με το άρθρο 8.2.2.2 της Ε.Σ.Υ. και την 1η παράταση της Τμηματικής Ενδεικτικής Προθεσμίας), λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις καθώς και τους λοιπούς περιορισμούς στις επαφές, στην εστίαση κλπ λόγω της πανδημίας, δημιουργεί πολύ μεγάλες δυσκολίες στην ίδρυση και οργάνωση των εργοταξίων, καθώς και λόγο των καιρικών συνθηκών που επικρατούν την εποχή αυτή και δεν επιτρέπουν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών.

Εισηγούμαστε

Την παράταση της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.ΦΙΛΩΤΑ**» από **15/03/2021** στις **04/05/2021**, ήτοι **πενήντα ημερολογιακές μέρες** παράταση.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 29/2021 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 16830/05-11-2020 σύμβαση του έργου.
5. Τις αριθ. πρωτ. 3414/11-03-2021 και 4610/06-04-2021 επιστολές του αναδόχου
6. Την από 06/04/2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου «**Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα**», από **15/03/2021** στις **04/05/2021**, ήτοι **πενήντα ημερολογιακές μέρες** παράταση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **76/2021**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.