



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 146/2022

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **10/2022** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 9.717.637,58€, περί χορήγησης 1ης παράτασης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας.

Στο Αμύνταιο, στις 31 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 27397/14-05-2022 (Β' 2369), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9022/27-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Σαργιαννίδης Παύλος
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Γρομπανόπουλος Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **13ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 04/05/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά

- Οι υπ' αριθμ. 29/2021 και 76/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου με την οποία δόθηκε της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας έως και την 04/05/2022.
- Η από 02-03-2022 επιστολή της Κ/ΞΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε..
- Το άρθρο 8.2.2.2 της Ε.Σ.Υ της Μελέτης του Έργου.

- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά προκύπτει ότι:

Οι εργασίες του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ**» ξεκίνησαν στις **04/05/2022** (σύμφωνα με την 2η παράταση της 1ης Τμηματικής Ενδεικτικής Προθεσμίας και το ημερολόγιο του έργου), λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις καθώς και τους λοιπούς περιορισμούς στις επαφές, στην εστίαση κλπ λόγω της πανδημίας, δημιούργησε πολύ μεγάλες δυσκολίες στην ίδρυση και οργάνωση των εργοταξίων, καθώς και λόγο των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την εποχή αυτή και δεν επέτρεψαν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών.

Εισηγούμαστε

Την παράταση της Αποκλειστικής Τμηματικής προθεσμίας του Έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.ΦΙΛΩΤΑ**» **έως 04/07/2022.**»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 76/2021 απόφαση Ο.Ε.
4. Την αριθ. 29/2021 απόφαση Ο.Ε.
5. Την με αριθ. πρωτ. 16830/05-11-2020 σύμβαση του έργου.
6. Την από 02-03-2022 επιστολή της Κ/ΞΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – ΠΑΝΞΕΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
7. Την από 04/05/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
8. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της Αποκλειστικής Τμηματικής προθεσμίας του Έργου «**Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα**», **έως 04/07/2022.**

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **146/2022**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.
4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.