



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 148/2022**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **10/2022** συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.**

Στο Αμύνταιο, στις 31 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 27397/14-05-2022 (Β' 2369), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9022/27-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Σαργιαννίδης Παύλος
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
Γρομπανόπουλος Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **15<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 04/04/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **919/20-01-2022** έγγραφο της Αν. Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τη παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.»

Την με αριθμ. πρωτ. **871/19-01-2022** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου **3795/16-03-2022** αίτηση της ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε., αναδόχου του έργου, μέσω του εκπροσώπου της .

Αναφέρει τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 44/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου.

Μέσω της υλοποίησης του εν λόγω έργου επιδιώκεται να επιτευχθούν οι κάτωθι στόχοι:

- βελτιστοποίηση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στο χώρο της λαϊκής αγοράς της Κ. Αμυνταίου
- βελτιστοποίηση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στο σύνολο των εμπορικών καταστημάτων περιμετρικά του χώρου της λαϊκής αγοράς της Κ. Αμυνταίου.

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση εργασιών ως εξής:

- Καθαίρεση των υφιστάμενων πεζοδρομίων περιμετρικά του χώρου της λαϊκής αγοράς του Αμυνταίου.
- Κατασκευή νέων πεζοδρομίων περιμετρικά της λαϊκής αγοράς με κατασκευή όδευσης για τυφλούς καθώς και ράμπας ΑΜΕΑ σε συγκεκριμένα σημεία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης καθώς και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
- Κατασκευή μεμονωμένων ραμπών ΑΜΕΑ εντός του χώρου της λαϊκής προς εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των ατόμων ΑΜΕΑ και εντός των πάγκων της λαϊκής αγοράς.
- Κατασκευή παρκίδων για οχήματα ατόμων ΑΜΕΑ.
- Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών, και
- Τοποθέτηση αστικού φωτισμού στο σύνολο των υπό επέμβαση πεζοδρομίων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμυνταίου.

Η ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξη τα εξής:

**«Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση για του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» έως 30 Ιουνίου 2022.**

*Πιο αναλυτικά αιτούμαστε παράταση, λόγω κακών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις, βροχές, καταιγίδες, παγετός) δεν επέστρεψαν την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών.*

*Παρακαλώ για τις περαιτέρω ενέργειές σας.»*

Μέχρι και σήμερα δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία, καθώς το αμέσως

προηγούμενο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και σήμερα, οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν να εκτελεστούν εργασίες σκυροδετήσεων. Να σημειωθεί ότι το διάστημα αυτό θα μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες καθαίρεσης του συνόλου των σκυροδεμάτων των υφιστάμενων πεζοδρομίων όπως προβλέπεται από τη μελέτη. Παρόλα αυτά επιλέχθηκε η μη εκτέλεση των εργασιών αυτών ώστε να μην υπάρχει ταλαιπωρία των πολιτών αλλά και των καταστηματαρχών.

Για τους λόγους αυτούς,

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/06/2022** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 19/04/2022).»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 258/2021 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 871/19-01-2022 σύμβαση του έργου.
5. Την αριθ. πρωτ. 3795/16-03-2022 αίτηση του αναδόχου
6. Την από 04-04-2022 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
7. Την αριθ. πρωτ. 1634/10-05-2022 προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
8. Την εισήγηση του Προέδρου

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

### **ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου»**, με αναθεώρηση, για διάστημα για διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/06/2022** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 19/04/2022).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **148/2022**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

**Ο Πρόεδρος**

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

**Τα Μέλη**

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.
4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.