



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 211/2022

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **15/2022** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 9.717.637,58€, περί χορήγησης 2ης παράτασης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας.

Στο Αμύνταιο, στις 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (α' 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 12694/22-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπερμπερίδης Πέτρος
3. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
4. Σαργιαννίδης Παύλος
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης
Γρομπανόπουλος Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **17^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 11/07/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά

- Οι υπ' αριθμ. 29/2021 και 76/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου με την οποία δόθηκε της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας έως και την 04/05/2022.
- Η υπ' αριθμ. 146/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία δόθηκε παράταση της 1^{ης} αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας έως 04/07/2022.
- Η υπ' αριθμ. 192/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του δήμου Αμυνταίου με την οποία δόθηκε παράταση προθεσμία περαίωσης του έργου έως 31/12/2022.

- Η από 26-05-2022 επιστολή της Κ/ΞΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε..
- Το άρθρο 8.2.2.2 της Ε.Σ.Υ της Μελέτης του Έργου.
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά προκύπτει ότι:

Οι εργασίες του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ» ξεκίνησαν στις 04/05/2022 (σύμφωνα με την 2η παράταση της 1ης Τμηματικής Ενδεικτικής Προθεσμίας και το ημερολόγιο του έργου), λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις καθώς και τους λοιπούς περιορισμούς στις επαφές, στην εστίαση κλπ λόγω της πανδημίας, δημιούργησε πολύ μεγάλες δυσκολίες στην ίδρυση και οργάνωση των εργοταξίων, καθώς και λόγο των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την εποχή αυτή και δεν επέτρεψαν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών. Επίσης με την υπ' αριθμ. 192/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31/12/2022.

Εισηγούμαστε

Την παράταση της Αποκλειστικής Τμηματικής προθεσμίας του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.ΦΙΛΩΤΑ» έως 31/12/2022.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 146/2022 απόφαση Ο.Ε.
4. Την αριθ. 76/2021 απόφαση Ο.Ε.
5. Την αριθ. 29/2021 απόφαση Ο.Ε.
6. Την με αριθ. πρωτ. 16830/05-11-2020 σύμβαση του έργου.
7. Την από 26/05/2022 επιστολή της Κ/ΞΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – ΠΑΝΞΕΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
8. Την από 11/07/2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
9. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της Αποκλειστικής Τμηματικής προθεσμίας του Έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα», έως **31/12/2022**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **211/2022**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
3. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.
4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.

