



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76/2022

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **5/2022** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Εξοπλισμός γεώτρησης και σύνδεση με δεξαμενή ύδρευσης Αμυνταίου», προϋπολογισμού 73.739,56€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 14709/11-3-2022 (Β' 1098), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4022/18-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Σαργιαννίδης Παύλος
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων
7. Χατζητιμοθέου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης του 10^{ου} θέματος, αποχώρησε ο κ. Άνθιμος Μπιτάκης, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, το μέλος της επιτροπής το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει ο κος Μπερμπερίδης Πέτρος ως αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **14^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 3575/11-03-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 19126/16-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέπων του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» τον υπογράφωντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/16 (αρθ. 147 παρ. 8-10)

Την με αριθμ. πρωτ. 18975/15-12-2021 σύμβαση του έργου που προβλέπει την περαίωση κατασκευής των έργων έως 14-04-2022.

Την μελέτη του έργου και τις συγγραφές υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 3518/11-03-2022 με θέμα «Παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης έργου».

Αναφέρουμε τα εξής:

1) Το έργο αφορά την κατασκευή των κάτωθι :

- Εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 40 Hp
- Εγκατάσταση εξωτερικού πίνακα τύπου πίλαρ ισχύος και αυτοματισμού 50 Hp
- Τοποθέτηση στήλη ανάρτησης από χαλύβδινους σωλήνες βαρέος τύπου διαμέτρου 4 in
- Τοποθέτηση και σύνδεση των απαραίτητων καλωδιώσεων τροφοδοσίας τύπου NYG 3X25 mm² με την αντλία, και τον ηλεκτρικό πίνακα
- Τοποθέτηση και σύνδεση των απαραίτητων καλωδιώσεων τροφοδοσίας ρεύματος τύπου NYG 4X35 mm² με τον οικίσκο ΔΕΗ
- Τοποθέτηση και σύνδεση των απαραίτητων καλωδιώσεων στάθμης γεώτρησης τύπου NYG 3X1.5 mm² με την αντλία και τον ηλεκτρικό πίνακα
- Τοποθέτηση και σύνδεση των απαραίτητων καλωδιώσεων σημάτων στάθμης δεξαμενής τύπου NYG 3X2.5 mm² και του αντίστοιχου πλωτήρα.
- Τοποθέτηση της καλωδίωσης στο όρυγμα του αγωγού και πλευρικά σε σχέση με τον αγωγό Φ140 PE
- Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα Φ40 για προστασία καλωδιώσεων .
- Τοποθέτηση φλαντζωτής χυτοσιδηράς βαλβίδας αντεπιστροφής, φλαντζωτών χυτοσιδηρών δικλίδων καθαρισμού - δικτύου και μανόμετρου
- Τοποθέτηση χυτοσιδηρών φλαντζωτών τεμαχίων (καμπύλες, ταφ, ενωτικά, κ.λ.π.).
- Τοποθέτηση παροχόμετρου
- Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και βραχώδες για την τοποθέτηση αγωγού σύνδεσης γεώτρησης – δεξαμενής και καλωδίων σύνδεσης με υφιστάμενο οικίσκο
- Εγκιβωτισμός αγωγού PE Φ 140 10 ατμ με άμμο λατομείου για την σύνδεση της γεώτρησης με την δεξαμενή
- Τοποθέτηση ανοξείδωτου αγωγού 5' στο υπέργειο τμήμα σύνδεσης με την δεξαμενή
- Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών του ορύγματος για την σύνδεση της γεώτρησης με την δεξαμενή
- Κατασκευή φρεατίου εξωτερικών διαστάσεων 1,5*3,0*0,8μ με τσιμεντοπλίνθους, επιχρίσματα και όψη λιθοδομής, πλάκα θεμελίωσης 10 cm και πέδιλα τοιχίων πλάτους 20 cm και επικλινές μεταλλικό επενδεδυμένο καπάκι με

εσωτερική περιφερειακή μόνωση 5 cm εξηλασμένης πολυστερίνης ή πολυουρεθάνης

- Κατασκευή βάσης πίλαρ από σκυρόδεμα διαστάσεων 1,0Χ0,3Χ0,3 για την εγκατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα

- 2) Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν έχει προχωρήσει σε εργασίες λόγω :
 - των καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις και παγετοί)
 - την έλλειψη πρώτων υλών που έχει προκύψει από τον COVID-19
- 3) Το γεγονός ότι με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου οι εργασίες κατασκευής έχουν έναρξη την 1/1/2022.
- 4) Το γεγονός ότι ο ανάδοχος αιτείται χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών (έως τις 14/7/2022)
- 5) Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρία κατέθεσε έγκαιρα σχετικό αίτημα παράτασης πριν τις 11/3/2022 (ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση της ημερομηνίας περαίωσης)

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών περαίωσης έργου προτείνεται να εγκριθεί για **διάστημα τριών (3) μηνών** έως τις **14/07/2022**.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 355/2021 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 18975/15-12-2021 σύμβαση του έργου.
5. Την αριθ. πρωτ. 3518/11-03-2022 αίτηση του αναδόχου
6. Την αριθ. πρωτ. 3575/11-03-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Εξοπλισμός γεώτρησης και σύνδεση με δεξαμενή ύδρευσης Αμυνταίου**», με αναθεώρηση, για **διάστημα τριών (3) μηνών** έως τις **14/07/2022**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **76/2022**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Αντιπρόεδρος

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
3. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.
4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.
5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.