

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **07/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.500,00€.

Αριθ. Απόφασης: 126/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 18 του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 5057/14-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου πόστολος
Μουσιάδης Κ νσταντίνος
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμο έου Ιωάννης
Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γοράντη Ειρήνη
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ρακόπουλος Άγγελος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Κύρκου Κυριάκος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι ΤΚ Φαραγγίου κ. Κουντουρατζή Αντώνιο, ΤΚ Μανιακίου κ. Τζιβελειδή Γεώργιο, ΤΚ Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο , ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο και ΤΚ Ξινού Νερού κ. Κουκούλα Χαράλαμπο.

Πριν την έναρξη του 3^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Ιορδάνης Μπάντης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 24935/03-12-2015 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αμυνταίου» τον υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Την με αριθμ. πρωτ. 24922/03-12-2015 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Τη με αριθ. 465/2015 (ΑΔΑ:ΩΖ4ΝΩΨΛ-ΞΑΟ) απόφαση του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου για διάστημα 149 ημερών μέχρι και την 30-04-2016.

Την αίτηση του κ. Δέτσικα Ηλία Εμπειροτέχνη ΕΔΕ ανάδοχο του έργου, με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 4839/11-04-2016 και θέμα: Παράταση εργασιών του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αμυνταίου».

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες κατασκευής νέων θέσεων ταφής και τη διαμόρφωση του χώρου των Νέων Κοιμητηρίων Αμυνταίου. Συγκεκριμένα σε έκταση 1279,00 τ.μ. προβλέπεται να πραγματοποιηθούν γενικές εκσκαφές σε βάθος 0,20 μ. (με σκοπό την εξομάλυνση του εδάφους και την αφαίρεση της φυτικής γης), την οριοθέτηση της επιφάνειας ταφής (επιφάνεια 575.20 τ.μ.) με την τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,10X0,25 μ. την κατασκευή ογδόντα (80) θέσεων ταφής διαστάσεων 1,20X2,20 μ. και κατασκευή κοιτόστρωσης (διάδρομος) σε επιφάνεια 364τ.μ. πάχους 0,10 μ. από σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με ελαφρύ δομικό πλέγμα B500C. Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,10X0,25μ. συνολικού μήκους 160.16μ για την οριοθέτηση των οδών όπως επίσης προβλέπεται να κατασκευαστεί περίφραξη από συρματόπλεγμα.

Ο ανάδοχος μέχρι και σήμερα έχει ξεκινήσει τις εργασίες εκσκαφών και διαμόρφωσης του χώρου ταφής και έχει ολοκληρώσει τις εργασίες σκυροδέτησης των θέσεων ταφής. Κατά τη φάση κατασκευής του έργου απαιτήθηκε, επίχωση τμήματος του αγροτεμαχίου με προϊόντα εκσκαφών για την διαμόρφωση των κλίσεων, εργασία η οποία δεν περιλαμβανόταν στη μελέτη και πραγματοποιήθηκε με ίδια μέσα του Δήμου Αμυνταίου, γεγονός το οποίο καθυστέρησε την πορεία του έργου. Επίσης υπήρχαν αρκετές βροχοπτώσεις τον τελευταίο μήνα οι οποίες επίσης εμπόδιζαν την εκτέλεση εργασιών. Οι εργασίες οι οποίες απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου αφορούν την περίφραξη του αγροτεμαχίου και την κατασκευή των κρασπέδων οριοθέτησης των οδών.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αμυνταίου**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **15/05/2016** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 30/04/2016).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αμυνταίου**» για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **15/05/2016** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 30/04/2016).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **126/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ