



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 165/2019

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **20/2019** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων», προϋπολογισμού μελέτη 64.499,12€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 17 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 15531/10-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
1. Μπάντης Ιορδάνης
2. Αντωνιάδης Θεοχάρης
3. Θεοδωρίδης Κων/νος
4. Νάτσης Ιωάννης
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του τρίτου (3^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε στη συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος κος ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ Σπύρος, ως αναπληρωτής του τακτικού μέλους, κ. ΓΕΩΡΓΟΥ Τρύφωνα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 05-09-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής) Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **9014/15-05-2019** έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/2017 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Την με αριθμ. πρωτ. **8952/15-05-2019** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη σχετική αίτηση του κ. Καρακώστα Εμμανουήλ, αναδόχου του έργου η οποία αναφέρει:

«Για το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων» του οποίου έχω αναδειχτεί ανάδοχος σας παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε παράταση εργασιών, τριάντα μίας (31) ημερών, καθώς κατά το μήνα Αύγουστο δεν ήταν δυνατή η προμήθεια ασφαλιστικών λόγω των καλοκαιρινών αδειών των εταιρειών».

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 222/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η μελέτη του έργου, αφορά στην διαμόρφωση αυλών και γηπέδων σχολείων στις κοινότητες Βεγόρας, Φιλώτα, Αμυνταίου, Λεβαίας, Λεχόβου και Βαρικού.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει :

1. Την κατασκευή αναλημματικού τοιχώματος σε πλευρά της περίφραξης της αυλής του Δημοτικού Σχολείου Βεγόρας.
2. Την αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Φιλώτα.
3. Την κατασκευή συρμάτινης περίφραξης στο γήπεδο μπάσκετ της αυλής του Δημοτικού Σχολείου Φιλώτα.
4. Την κατασκευή συρμάτινης περίφραξης προστασίας στο γήπεδο βόλεϊ στην αυλή του Γυμνασίου Φιλώτα.
5. Την κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώματος στην διαμορφωμένη κερκίδα του γηπέδου βόλεϊ στην αυλή του Γυμνασίου Φιλώτα.
6. Την ασφαλτόστρωση γηπέδου βόλεϊ στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Λεβαίας.
7. Την συμπλήρωση συρμάτινης περίφραξης στο γήπεδο 5x5 στην αυλή Γυμνασίου Αμυνταίου.
8. Την κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε τμήματα της αυλής του Γυμνασίου Λεχόβου.
9. Την κατασκευή ασφαλτόστρωσης προς διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Βαρικού.

Με δεδομένο ότι εντός του Αυγούστου το σύνολο των εταιρειών οι οποίες προμηθεύουν υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου δεν λειτουργούν,

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών- σύμβασης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα τριάντα μίας (31) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/09/2019** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 30/08/2019).»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Το εδ. η παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) ως ισχύει
3. Την αριθ. 222/2018 απόφαση Δ.Σ.
4. Την αριθ. πρωτ. 8952/15-05-2019 σύμβαση του έργου
5. Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 14652/26-08-2019 αίτηση του αναδόχου

6. Την από 05-09-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων**» με αναθεώρηση, για διάστημα τριάντα ενός (31) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/09/2019** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 30/08/2019).»

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **165/2019**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.