



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 167/2019

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **20/2019** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτη 108.571,72€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 17 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 15531/10-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Ανθιμος, Πρόεδρος
1. Μπάντης Ιορδάνης
2. Αντωνιάδης Θεοχάρης
3. Θεοδωρίδης Κων/νος
4. Νάσης Ιωάννης
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του τρίτου (3^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε στη συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος κος ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ Σπύρος, ως αναπληρωτής του τακτικού μέλους, κ. ΓΕΩΡΓΟΥ Τρύφωνα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 22-08-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής) Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **3707/06-03-2019** έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τη παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου

στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.»

Την με αριθ. πρωτ. **2660/18-02-2019** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου **14055/09-08-2019** αίτηση της Ιωάννης Σαλαπάνης & ΣΙΑ Ο.Ε., αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 317/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο αφορά στην διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών στις Τοπικές Κοινότητες Λεχόβου, Σκλήθρου, Ασπρογείων, Πεδινού, Βαλτονέρων, Αγραπιδέων, καθώς και επεμβάσεων για βελτίωση του δαπέδου στις παιδικές χαρές Ανάληψης Αμυνταίου, πλατείας Αγοράς Αμυνταίου, Πνευματικού Κέντρου Αμυνταίου, Αγίου Παντελεήμονα και Ροδώνα. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση γενικών εκσκαφών, την κατασκευή θεμελίου από σκυρόδεμα με χρήση ξυλοτύπων και τοποθέτηση οπλισμού, την κατασκευή περίφραξης από μεταλλικά στοιχεία, την κατασκευή δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα για μελλοντική τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου. Στις παιδικές χαρές που δεν θα εγκατασταθεί ελαστικό δάπεδο, ο χώρος θα επιχωθεί με άμμο ποταμού. Το παρόν έργο εκτελείται,

στην ΤΚ Λεχόβου, στο χώρο του ΚΕΠ Λεχόβου, θα δημιουργηθεί παιδική χαρά, στον χώρο της παλιάς παιδικής χαράς,

στην ΤΚ Σκλήθρου, εντός του χώρου της αυλής του Δημοτικού Σχολείου Σκλήθρου,

στην ΤΚ Ασπρογείων, εντός του χώρου της αυλής του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ασπρογείων,

στην ΤΚ Πεδινού, εντός του χώρου της αυλής του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Πεδινού,

στην ΤΚ Βαλτονέρων, εντός του χώρου της αυλής του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Βαλτονέρων,

στην ΤΚ Αγραπιδέων, εντός του χώρου της αυλής του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αγραπιδέων,

στην παιδική χαρά Ανάληψης Αμυνταίου, κατασκευή υποδομής για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου σε όλο τον χώρο του υφιστάμενου χλοοτάπητα,

στην παιδική χαρά πλατείας Αγοράς Αμυνταίου, κατασκευή υποδομής για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου στους χώρους ασφαλείας του σύνθετου παιδικού παιχνιδιού και της τσουλήθρας,

στην παιδική χαρά ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα, κατασκευή υποδομής για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου στους χώρους ασφαλείας των σύνθετων παιδικών παιχνιδιών,

στην παιδική χαρά ΤΚ Ροδώνα, κατασκευή υποδομής για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου σε όλο το χώρο του υφιστάμενου χλοοτάπητα,

στην παιδική χαρά Πνευματικού Κέντρου Αμυνταίου, κατασκευή υποδομής για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου επιφάνειας περίπου 100 μ² προς αντικατάσταση του παλαιού χυτού δαπέδου.

Ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι,

στα πλαίσια εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου του οποίου είμαστε ανάδοχοι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω του προβλήματος που έχει προκύψει με την προμήθεια των δαπέδων στις παιδικές χαρές Τ.Κ Ροδώνα, Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα, Ανάληψης Αμυνταίου. Αγοράς Αμυνταίου και Πνευματικού Κέντρου Αμυνταίου γεγονός που δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα και δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας των παιδιών, αιτούμαστε την παράταση των εργασιών για το χρονικό διάστημα των 70 ημερολογιακών ημερών και την περαίωση αυτού στις 13/11/2019.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.»

Στις παιδικές χαρές των ΤΚ Λεχόβου, ΤΚ Σκλήθρου, ΤΚ Ασπρογείων, ΤΚ Πεδινού και ΤΚ Βαλτονέρων έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές πλην των περιφράξεων οι οποίες βρίσκονται στην φάση της ολοκλήρωσης κατασκευής των κιγκλιδωμάτων.

Στις παιδικές χαρές του οικισμού Ανάληψης της πλατείας Αγοράς και του Πνευματικού Κέντρου Αμυνταίου, της ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα και της ΤΚ Ροδώνα, περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευής υποδομών με την κατασκευή κοιτόστρωσης (κυρίως) ανάμεσα και επί του χώρου χρήσης των παιδικών χαρών για την τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας στη επιφάνεια των χώρων πτώσεως υφιστάμενων παιχνιδιών. Ο Δήμος έχει προγραμματίσει την προμήθεια των δαπέδων ασφαλείας τα οποία προβλέπονται να τοποθετηθούν στις παραπάνω παιδικές χαρές. Παρόλα αυτά οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου για την ως άνω προμήθεια δεν έχει ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα να καθίσταται επικίνδυνη για τους χρήστες η κατασκευή των προαναφερόμενων κοιτοστρώσεων στους χώρους πτώσεως των υφιστάμενων παιχνιδιών χωρίς να υπάρχει διαθέσιμο το δάπεδο ασφαλείας για άμεση εγκατάσταση.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και υπολογίζοντας τους χρόνους για την ολοκλήρωση της ως άνω προμήθειας μετά από επικοινωνία με το Τμήμα προμηθειών του Δήμου Αμυνταίου και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών-σύμβασης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **21/10/2019** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 01/09/2019).»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Την αριθ. 317/2018 απόφαση Δ.Σ.
4. Την με αριθ. πρωτ. 2660/18-02-2019 σύμβαση του έργου.
5. Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 14055/09-08-2019 αίτηση του αναδόχου
6. Την από 22-08-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου»**

με αναθεώρηση, για διάστημα πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **21/10/2019** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 01/09/2019).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **167/2019**
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.