



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **13/2019** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

**Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου
«Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου»
προϋπολογισμού μελέτης 225.613,06€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας
ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.**

Αριθ. Απόφασης:183 /2019

Στο Αμύνταιο, σήμερα 15 του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8197/09-05-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Καραγιαννίδης Σάββας
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ιωάννου Χρήστος
Δελγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Κουρρή Άννα
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάξης Δημήτριος
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Καραούλη Αφροδίτη
Ταπακαράκης Βασίλειος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Γιαννιτσοπούλου Σμέλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ρακόπουλος Άγγελος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Μπούτσκου Λεμονιά
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Γεώργου Τρύφων

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ευθύμιος Χαριτίδης.

Παρούσα στην συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **902/17-01-2019** έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «**Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου**» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/2017 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Την με αριθμ. πρωτ. **801/16-01-2019** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου **7162/03-05-2019** αίτηση του κ. Ιωακειμίδη Σπυρίδωνα, αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 098/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο αφορά διανοίξεις και διαμορφώσεις οδών καθώς και αποκαταστάσεις οδοποιίας στην εντός σχεδίου περιοχή των οικισμών.

Τα αντικείμενα παρέμβασης είναι λεπτομερώς κατά οικισμό τα παρακάτω :

ΤΚ Φιλώτα

1. Δρόμος από κτήριο παλιάς Κοινότητας έως και την κεντρική πλατεία. Η παρέμβαση περιλαμβάνει την αποξήλωση της υφιστάμενης κατεστραμμένης ασφάλτου καθώς και την επιφανειακή εκσκαφή της υφιστάμενης οδοστρωσίας, την συμπίκνωση του υφιστάμενου υλικού, την κατασκευή νέας βάσης οδοστρωσίας με υλικό 3 Α σε πάχος στρώσης 10 εκ, την διάστρωση προεπάλειψης και την κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκατοστών.
2. Δρόμος ΙΝ Αγίου Γεωργίου. Περιλαμβάνει την αποξήλωση της υφιστάμενης ασφαλτόστρωσης και την κατασκευή νέας. Η εκσκαφή θα γίνει μόνο για την απομάκρυνση της παλιάς ασφάλτου, ενώ θα γίνει διαβροχή και συμπίκνωση του υφιστάμενου υλικού οδοστρωσίας. Θα ακολουθήσει διάστρωση προεπάλειψης και κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας.
3. Αποκατάσταση δρόμου από κτήριο παλιάς Κοινότητας προς Δημοτικό Σχολείο. Περιλαμβάνει γενικές εκσκαφές του δρόμου σε βάθος 25 εκατοστών, ώστε να κατασκευαστούν νέες στρώσεις οδοστρωσίας υπόβασης και βάσης. Θα ακολουθήσει προεπάλειψη και κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας. Η στάθμη της ασφαλτόστρωσης θα ακολουθήσει την στάθμη των υφιστάμενων ρείθρων των πεζοδρομίων.

TK Λεβαΐας

1. Δρόμος Δημοτικού Σχολείου-Παιδικού Σταθμού. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων σημειακών τσιμεντοστρώσεων και οι γενικές εκσκαφές σε βάθος 15 εκατοστών. Θα ακολουθήσει συμπύκνωση του υφιστάμενου υλικού οδοστρώσας, η κατασκευή βάσης οδοστρώσας, ασφαλική προεπάλειψη και κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας. Η στάθμη της ασφαλιτόστρωσης θα ακολουθήσει τη στάθμη των υφιστάμενων ρείθρων των πεζοδρομίων.
2. Δρόμοι από ΟΤ 43 έως την άκρη του ΟΤ 45 και του ΟΤ 48. Οι δύο δρόμοι είναι κατεστραμμένοι σε κάποια σημεία ενώ σε μεγάλα τμήματα υπάρχει και τσιμεντόστρωση. Τυχόν διαφορές στις στάθμες θα καλυφθούν με ασφαλική ισοπεδωτική στρώση, θα ακολουθήσει διάστρωση συγκολλητικής επάλειψης και στο τέλος θα κατασκευαστεί ασφαλική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκατοστών.
3. Δρόμος ΟΤ 72. Περιλαμβάνει την κατασκευή οδοποιίας επί διανοιγμένου δρόμου του σχεδίου του οικισμού, με την κατασκευή στρώσεων οδοστρώσας, προεπάλειψη ασφαλικού γαλακτώματος και κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκατοστών.
4. Αποκατάσταση δρόμου μεταξύ ΟΤ 62 και 63. Περιλαμβάνει γενικές εκσκαφές του δρόμου για την απομάκρυνση του επιφανειακού υλικού, την κατασκευή βάσης, την ασφαλική προεπάλειψη και την κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας.

TK Αντιγόνου

1. Κατασκευή πεζοδρομίου σε μήκος 100 μέτρων έναντι του ΙΝ Αγ. Υπατίου. Περιλαμβάνει την εκτέλεση εκσκαφών και τον καθαρισμό της πλευράς του δρόμου σε πλάτος περίπου 1,50 – 1,80 μέτρων. Την τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων πεζοδρομίου, την επίχωση της επιφάνειας του πεζοδρομίου με αμμοχάλικα και την κατασκευή τσιμεντόστρωσης στην επιφάνεια του πεζοδρομίου. Κατά την κατασκευή της τσιμεντόστρωσης η επιφάνεια θα πρέπει να διατηρείται ‘άγρια’.

TK Βεγόρας

1. Δρόμος οικιών Παπαχαράλαμπος – Φραντζή. Περιλαμβάνεται η γενική εκσκαφή του δρόμου, η κατασκευή κρασπεδορείθρων, η κατασκευή στρώσεων οδοστρώσας, υπόβασης και βάσης, η προεπάλειψη ασφαλικού και η κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας.
2. Αποκατάσταση δρόμου Δημοτικού Σχολείου. Περιλαμβάνει την εκσκαφή της επιφάνειας του δρόμου, την κατασκευή στρώσεων οδοστρώσας, υπόβασης και βάσης, σε όλο το πλάτος του δρόμου, η ασφαλική προεπάλειψη και η κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας. Στην διασταύρωση με τον κεντρικό δρόμο εισόδου από Αμύνταιο θα κατασκευαστεί κρασπεδορείθρο που θα εμποδίζει την είσοδο των ομβρίων στον υφιστάμενο δρόμο. Η στάθμη του κρασπεδορείθρου θα είναι 5 εκατοστά ψηλότερα από την στάθμη της υφιστάμενης ασφαλιτόστρωσης του κεντρικού δρόμου.

TK Μανιακίου

1. Διαμόρφωση μικρού κοινόχρηστου χώρου επί του ΟΤ 10 (οικία Μαλεζίδη). Περιλαμβάνεται η γενική εκσκαφή του χώρου και του κάθετου στον κεντρικό δρόμου σε μήκος περίπου 20 μέτρα, η διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου με κατασκευή κρασπεδώσεων και διαμόρφωση τσιμεντόστρωσης στο δημιουργούμενο πεζοδρόμιο, η κατασκευή στρώσεων οδοστρώσας στον δρόμο, υπόβασης και βάσης, η ασφαλική προεπάλεια και η κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας.

TK Αετού

1. Κατασκευή ασφατόστρωσης στον δρόμο πρόσβασης ΙΝ Αγ. Γεωργίου. Περιλαμβάνει την εκτέλεση γενικών εκσκαφών για την απομάκρυνση της κατεστραμμένης τσιμεντόστρωσης, την κατασκευή στρώσεων οδοστρώσας, υπόβασης και βάσης, την ασφαλική προεπάλεια και την κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν από την διασταύρωση με τον δρόμο Αρκτούρου-εκκλησίας έως την είσοδο της εκκλησίας.

TK Σκλήθρου

1. Κατασκευή οδοποιίας προς οικία Δελιγιαννάκη. Περιλαμβάνεται η εκτέλεση γενικών εκσκαφών σε πλάτος 4,50 μέτρων, η συμπύκνωση του υφιστάμενου υλικού οδοστρώσας, η κατασκευή βάσης πάχους 10 εκατοστών, η ασφαλική προεπάλεια και η κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας.

TK Πεδινού

1. Διαμόρφωση ασφατοστρώσεων νέου κόμβου Παιδικού Σταθμού. Θα εκτελεστούν, σύμφωνα με το σχέδιο της τελικής διαμόρφωσης του χώρου, γενικές εκσκαφές στο πλάτος της προβλεπόμενης οδοποιίας, η κατασκευή στρώσεων οδοστρώσας, υπόβασης και βάσης, ασφαλική προεπάλεια και κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας.

TK Βαρικού

1. Κατασκευή οδοποιίας προς οικία Γκέλη Νικολάου. Περιλαμβάνει την κατασκευή οδοποιίας με την εκτέλεση των γενικών εκσκαφών, την κατασκευή στρώσεων οδοστρώσας, την ασφαλική προεπάλεια και την κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας στην τελική επιφάνεια.

Γέφυρα Βεγόρας-Μανιακίου

1. Θα αποκατασταθεί η ασφατόστρωση του καταστρώματος της γέφυρας καθώς και των τμημάτων εισόδου και εξόδου. Επίσης θα κατασκευαστούν πλάκες πρόσβασης στον φορέα της γέφυρας στα τμήματα εισόδου και εξόδου. Επί των τμημάτων του δρόμου πρόσβασης στον φορέα θα γίνουν εκσκαφές βάθους 50 εκατοστών, ούτως ώστε να κατασκευαστούν πλάκες πρόσβασης οπλισμένου σκυροδέματος C20/25, με οπλισμούς B500C, μήκους 5,00 μέτρων και πλάτους 5,50 μέτρων. Επίσης θα γίνει αποξήλωση του ασφατικού στο κατάστρωμα της γέφυρας. Θα ακολουθήσει επίχωση με αμμοχάλικο, κατασκευή στρώσεων οδοστρώσας επί των τμημάτων πρόσβασης,

ασφαλτική προεπάλειψη και κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας, πάχους 5 εκατοστών.

Μέχρι και σήμερα εκτελούνται εργασίες στις Τ.Κ. Βεγόρας, Λεβαΐας, Φιλώτα, Σκλήθρου και Πεδινού σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω πλην των ασφαλικών. Από την υπογραφή της σύμβασης (τον Ιανουάριο δηλαδή) μέχρι και σήμερα, επικράτησαν στη περιοχή μας στη περιοχή δυσμενής καιρικές συνθήκες όπως χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις και ενίοτε χιονοπτώσεις, γεγονότα που δυσχέραιναν την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν νέες εργασίες οι οποίες πρέπει να εγκριθούν μέσω σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών-σύμβασης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **15/06/2019** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 16/05/2019),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου με αναθεώρηση**, για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **15/06/2019** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 16/05/2019),

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **183/2019**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

