

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **10/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Ακύρωση της υπ' αριθμ. 207/2016 απόφασης του ΔΣ Αμυνταίου και έγκριση του 6ου ΑΠΕ του έργου "Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμυνταίου".

Αριθ. Απόφασης: 234/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 17 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8543/13-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάξης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Ρακόπουλος Άγγελος
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων
Μπούτσκου Λεμονιά

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος ΤΚ Ροδόνας κ. Παρασκευά Δημήτριο και της ΤΚ Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη .

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Ανάδοχος του έργου στη δημοπρασία που έγινε στις 31-01-2012, αναδείχτηκε η εταιρεία με την επωνυμία " Πατίκας Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε." η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 47,14%. Η σύμβαση του έργου ύψους

660.929,15€ με τη δαπάνη του Φ.Π.Α. 23% υπογράφηκε στις 23-04-2012 με προθεσμία περαίωσης του έργου 600 μέρες, δηλαδή η 14-12-2013. Με την υπ' αριθμ. 365/2013 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως και 28-02-2014. Με την υπ' αριθμ. 58/2014 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως και 31-03-2014. Με την υπ' αριθμ. 147/2014 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως και 30-04-2014. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας Θράκης 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά ποσοστό 20%.

Η Βεβαίωση Περαιώσης του έργου εκδόθηκε από τη διευθύνουσα του έργου υπηρεσία την 30/04/2014.

Διαπιστώθηκαν στη φάση της κατασκευής, οι παρακάτω διαφοροποιήσεις, σε σχέση με τις προμετρικές ποσότητες της μελέτης, όπως προέκυψαν από τα εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε. και τη Τελική επιμέτρηση και οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τη λειτουργική και ασφαλή περαίωση των εργασιών.

Ο παρών 6^ς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας έγινε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.2229/94, Ν.2372/96 και Ν.3263/04 καθώς και το Π.Δ. 609/85. Επίσης έγινε προκειμένου να συμπεριλάβει τη μείωση της αναθεώρησης σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες συμβάσεις, άρθρο 167, παρ. 22, σύμφωνα με τον οποίο ο σταθερός συντελεστής σ ορίζεται από τη σχέση $\sigma=1$ μετά το Δ' τρίμηνο του 2012. Συγκεκριμένα ο παρών 6^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων και να αντιμετωπιστούν παραλείψεις της μελέτης που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Έχουμε μείωση των παρακάτω ποσοτήτων λόγω των παραπάνω καθώς και λόγω εσφαλμένης αρχικής προμέτρησης και βάσει της τελικής επιμέτρησης :

Α.Τ. 4.3.50 Υποδοχή επίτοιχη γείωσης 2xM8 Cu, σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση.

Επίσης μηδενίζεται η αναθεώρηση σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 44924/25-04-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ σχετικά με τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες συμβάσεις, άρθρο 167, παρ. 22, με το οποίο ο σταθερός συντελεστής σ ορίζεται από τη σχέση $\sigma=1$ μετά το Δ' τρίμηνο του 2012 και υπολογίστηκε για το Β' τρίμηνο και Γ' τρίμηνο στα -1.991,89 €.

Το ποσό του Φ.Π.Α. υπολογίστηκε στον προτεινόμενο ΑΠΕ 118.617,55 € κατά 0,02 € μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο, καθώς το ποσό αυτό είναι που προκύπτει από το άθροισμα του ποσού Φ.Π.Α. από όλους τους λογαριασμούς και η διαφορά οφείλεται σε σφάλμα στρογγυλοποιήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε στη σύνταξη του 6^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για να συμπεριληφθούν οι παραπάνω αλλαγές στις 24-05-2016. Ακολούθως υπέβαλε τον παραπάνω ΑΠΕ προς της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για προέγκριση σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 7126/24-05-2016 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου.

Ακολούθως ο παραπάνω 4^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου, με την υπ' αριθμ. 207/2016 απόφαση του.

Όμως η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προέγκρινε τον 6^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικό), σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2181/07-06-2016 έγγραφο, ζητώντας να συμπεριληφθούν

τα ανωτέρω, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 44924/25-04-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ σχετικά με τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες συμβάσεις, άρθρο 167, παρ. 22, με το οποίο ο σταθερός συντελεστής σ ορίζεται από τη σχέση $\sigma=1$ μετά το Δ' τρίμηνο του 2012 και τη διόρθωση στο Φ.Π.Α..
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ' αριθμ. 207/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης του 6^{ου} ΑΠΕ του έργου "Κατασκευή 3^{ου} Νηπιαγωγείου Αμυνταίου" και έγκριση εκ νέου του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου "Κατασκευή 3^{ου} Νηπιαγωγείου Αμυνταίου".

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ακύρωση της υπ' αριθμ. 207/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης του 6^{ου} ΑΠΕ του έργου "Κατασκευή 3^{ου} Νηπιαγωγείου Αμυνταίου" και έγκριση εκ νέου του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου "Κατασκευή 3^{ου} Νηπιαγωγείου Αμυνταίου".

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **234/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ