

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **11/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου»

Αριθ. Απόφασης: 252/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 04 του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9699/30-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρα Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Αβραμίδης Ιωάννης
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης
Κύρκου Κυριάκος
Μπούτσκου Λεμονιά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδωρίδης Αβραάμ
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος ΤΚ Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο της ΤΚ Νυμφαίου Οικονομίδα Δημήτριο και της ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρου .

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 22165/26-10-2015 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «**Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου**» τον υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Την με αριθμ. πρωτ. 22066/26-10-2015 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Τη με αριθ. 458/2015 (ΑΔΑ:Ω20ΓΩΨΛ-NXP) απόφαση του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου για διάστημα 187 ημερών μέχρι και την 30-04-2016

Τη με αριθ. 125/2016 (ΑΔΑ:ΩΤΨΓΩΨΛ-Α4Φ) απόφαση του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου για διάστημα 58 ημερών μέχρι και την 27-06-2016

Η με αρ. πρωτ. 248/27-06-2016 (αρ. πρωτ. εισερχομένου στο Δήμο Αμυνταίου 9487/27-06-2016) αίτηση του αναδόχου.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες κατασκευής οδοποιίας για τη βελτίωση και την αποκατάσταση της κεντρικής δημοτικής οδού της Τ.Κ. Νυμφαίου, μήκους 220,0μ περίπου, η οποία οδηγεί από την είσοδο του οικισμού στο ιστορικό κέντρο του οικισμού. Πιο συγκεκριμένα, θα αντικατασταθεί το υφιστάμενο οδόστρωμα το οποίο έχει κατασκευαστεί, προ εικοσαετίας περίπου, από σταμπωτό σκυρόδεμα (μπετόν) το οποίο έχει καταστραφεί από τη χρήση και από την διέλευση δικτύων ΟΚΩ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί καθαίρεση με μηχανικά μέσα του υφιστάμενου οδοστρώματος το οποίο έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα (σταμπωτό μπετόν), γενικές εκσκαφές για την απομάκρυνση εδαφών γαιωδών - ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως και η διαμόρφωση της σκάφης της οδού για την κατασκευή του νέου λιθόστρωτου και κατασκευή κολυμβητής, αρμολογημένης λιθόστρωσης πάχους 20 έως 25εκ., με φυσικούς λίθους τοπικής προέλευσης, τοποθετούμενους επί οπλισμένου σκυροδέματος.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει στη περιοχή εγκεκριμένο λατομείο όπως ορίζει ο νόμος, το οποίο να παράγει φυσικούς λίθους στους χρωματισμούς οι οποίοι επιτρέπονται στη Τ.Κ. Νυμφαίου ως χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός. Η Διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία αναζητά λύσεις, ώστε να βρεθούν οι κατάλληλοι λίθοι, οι οποίοι να καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές. Μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί παρά την προσπάθεια, η κατάλληλη ποσότητα φυσικών λίθων που να επιτρέπει την έναρξη των εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα εξήντα πέντε (65) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **31/08/2016** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 27/06/2016).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου για διάστημα εξήντα πέντε (65) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 31/08/2016 (ημερομηνία λήξης σύμβασης 27/06/2016).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **252/2016**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ