

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **14/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Ενέργειες για το έργο με τίτλο "Βελτίωση αγροτικών οδών Τ.Κ. Βαρικού" λόγω της έκδοσης της 97855/07.07.2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

Αριθ. Απόφασης: 282/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 01 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11695/28-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπούτσκου Λεμονιά
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ιωαννίδου-Τζιτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης
Κύρκου Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος ΤΚ Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο της ΤΚ Λιμνοχωρίου κ. Τσερέπη Αντώνιου , ΤΚ Λεβαΐας κ. Μαυρίδη Δημήτριο και της ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρου .

Κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος ήρθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αβραμίδης Ιωάννης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Έχοντας υπόψη :

Την υπ' αριθ. 121/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαρικού», προϋπολογισμού 615.000,00 €, με την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 53,19%.

Την υπ' αριθ. πρωτ. 15669/11.8.2015 σύμβαση, μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της αναδόχου εταιρείας για την εκτέλεση του παραπάνω έργου για το ποσό των 287.855,62 €, με προθεσμία 120 ημερολογιακών ημερών και με ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου την 09.12.2015.

Το από 24.11.2015 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας (αρ. πρωτ. Εισερχομένου 24225/24.11.2015), με το οποίο γνωστοποιούσε στο Δήμο Αμυνταίου ότι στο τμήμα του δρόμου μεταξύ των διατομών Α'-12 έως Π-46 υπάρχει έκταση διακατεχόμενη από ιδιώτη που είχε οριοθετηθεί με την τοποθέτηση σιδερένιων πασσάλων, επικαλούμενος ο τελευταίος δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής της έκτασης αυτής, αρνούμενος συγχρόνως να επιτρέψει την εκτέλεση εργασιών. Μάλιστα ο Δήμος ήδη από 2.9.2015 ήταν γνώστης του θέματος και ζήτησε από τον φερόμενο ιδιοκτήτη ή χρήστη της έκτασης να προσκομίσει άμεσα σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίας, δίχως ωστόσο να λάβει σχετική απάντηση.

Το υπ' αριθ. πρωτ. 17385/24.11.2015 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Φλώρινας, κοινοποιούμενο και προς το Αστυνομικό Τμήμα Αμυνταίου, με το οποίο ανέφερε την καταπάτηση κοινόχρηστου δρόμου, που είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εργασιών ασφαλτόστρωσης στο προαναφερόμενο τμήμα της αγροτικής οδού, ζητώντας την άμεση παρέμβασή της ώστε να αρθούν οι αυθαίρετες κατασκευές και να συνεχιστεί κανονικά η εκτέλεση των εργασιών, χωρίς όμως η Υπηρεσία Δόμησης να προβεί σε κάποια ενέργεια έως και σήμερα.

Την με αριθ. πρωτ. 26001/21.12.2015 έκθεση περαίωσης του εν λόγω έργου από τον επιβλέποντα του έργου, σύμφωνα με την οποία δεν εκτελέσθηκαν εντός του συμβατικού χρόνου εργασίες ασφαλτόστρωσης στο εν λόγω τμήμα της οδού μήκους 45,00 μέτρων, λόγω του προβλήματος της αυθαίρετης διεκδίκησης ιδιοκτησίας.

Την με αριθ. πρωτ. 121/07.01.2016 Ειδική Διαταγή της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Αμυνταίου προς την ανάδοχο εταιρεία, να προβεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών στις ρητά αναγραφόμενες ουσιώδεις υπολειπόμενες εργασίες, με την επισήμανση ότι όσον αφορά τη διακατεχόμενη έκταση, αυτή ουδέποτε διεκδικήθηκε επίσημα από ιδιώτη ή φορέα.

Την από 25.01.2016 Ένσταση της αναδόχου εταιρείας κατά της ανωτέρω διαταγής.

Την υπ' αριθ. 56/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με την οποία απορρίφθηκε η προαναφερόμενη ένσταση, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη διεκδίκηση της επίμαχης έκτασης και δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της κυριότητάς της, καθώς και ότι η εκτέλεση των εργασιών ασφαλίτωσης αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.

Την από 29.03.2016 Αίτηση Θεραπείας της αναδόχου εταιρείας, με την οποία ζητά την ακύρωση της 56/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου και της υπ' αριθ. 121/7.1.2016 Ειδικής Διαταγής.

Την με αριθμό 02/01/20.5.2016 Πράξη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Φλώρινας που γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία αρνητικά επί της αίτησης θεραπείας της αναδόχου εταιρείας, με την αιτιολογία ότι καμία ένσταση ή αμφισβήτηση δεν κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αμυνταίου σχετικά με την υλοποίηση του έργου.

Την με αριθμό 97855/07.07.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, με την οποία αποδέχεται την Αίτηση Θεραπείας της αναδόχου εταιρείας ως προς το σκέλος της ακύρωσης της υπ' αριθ. 56/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, γιατί αν και διερευνήθηκε το καθεστώς κυριότητας της επίμαχης έκτασης, χωρίς τελικά να τίθεται θέμα αμφισβήτησης αυτής και του κοινόχρηστου χαρακτήρα της, ωστόσο δεν προέβη σε καμία ενέργεια για την αποβολή του αυθαίρετου καταληψία από την έκταση αυτή, αν και ήταν υποχρεωμένος προς τούτο, ενώ αυτή η αρμοδιότητα δεν μπορούσε να ασκηθεί από την ανάδοχο εταιρεία, η οποία είχε σαφείς υποχρεώσεις κατασκευής δημοσίου έργου σε χώρο παραδοθέν ελεύθερο από τον κύριο του έργου που είναι ο Δήμος Αμυνταίου.

Την με αριθ. πρωτ. 1053/26.01.2016 Αίτησης πληρωμής 4^{ου} Λογαριασμού, του παραπάνω έργου του Δήμου Αμυνταίου προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά ποσό 25.881,84 €.

Το από 24.03.2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την Διαδικασία συνέχισης πράξεων του Π.Α.Α. 2007-2013 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Την με αριθ. πρωτ. 5039/13.04.2016 αίτηση του Δήμου Αμυνταίου σχετικής με την Συνέχιση χρηματοδότησης της Πράξης 'Βελτίωση αγροτικών οδών στην ΤΚ Βαρικού' από το Π.Α.Α. 2014-2020, με την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών.

Την με αριθ. πρωτ. 4023/23.05.2016 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του μέτρου 321 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Π.Α.Α. 2007-2013 στο Μέτρο 4 – Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η

συνέχιση χρηματοδότησης της πράξης 'Βελτίωση αγροτικών οδών στην ΤΚ Βαρικού' με το ποσό των 75.975,75 €.

Την 256/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί Αποδοχής απόφασης ένταξης συνεχιζόμενων πράξεων στο Π.Α.Α. 2014-2020 και τροποποίησης χρηματοδότησης έργων Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Αμυνταίου έτους 2016.

Το άρθρο 48 παρ. 10 του Ν 3669/2008 περί Συμβάσεων Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το οποίο η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση δε μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία του έργου.

Το έγγραφο της αναδόχου εταιρείας (αριθ. εισερχομένου 10736/13.7.2016) για την υποβολή της τελικής επιμέτρησης του έργου καθώς επίσης και το έγγραφο (αριθ. εισερχομένου 11278/21.7.2016) για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών και ολοκλήρωσης του έργου.

Σημειώνεται πως το έργο δεν έχει περατωθεί κατά τον χρόνο λήξης των συμβατικών του προθεσμιών που ήταν η 9^η/12/2015. Η ημερομηνία αποτελεί την τελική της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, ενώ δεν δόθηκε παράταση. Στην σύμβαση του έργου το υπερέχον στοιχείο είναι η επίτευξη του σκοπούμενου τελικού αποτελέσματος. Στη σύμβαση του δημοσίου έργου υπάρχει αναπόσπαστα και το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, που απαιτεί την παράδοση του έργου ολοκληρωμένα ούτως ώστε να εξυπηρετείται ο σκοπός της δημόσιας ωφέλειας για τον οποίο κατασκευάζεται το έργο.

Επειδή η ανάδοχος εταιρεία, δεν υπέβαλλε αίτηση παράτασης εντός της οριακής προθεσμίας του έργου, δεν υποχρεούται να εκτελέσει τις υπολειπόμενες εργασίες θα πρέπει να αποδεσμευτεί από την σύμβαση του έργου με την έκδοση της Βεβαίωσης Περαιώσης του Έργου.

Ο Δήμος υποχρεούται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποβολή των στοιχείων των καταπάτησης του κοινόχρηστου χώρου και την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου με τον προσφορότερο τρόπο.

Προτείνονται τα παρακάτω :

1. Την ακύρωση της απόφασης 56/2016 ως προς το σκέλος της αναγνώρισης του γεγονότος ότι η μη ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, αφού αποτελεί υποχρέωση του Δήμου Αμυνταίου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών δια της συνδρομής όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.
2. Την έναρξη διαδικασιών από τις υπηρεσίες του Δήμου, για την διοικητική αποβολή του κατέχοντος του τμήματος του κοινόχρηστου αγροτικού δρόμου και την άρση των εμποδίων.
3. Την έκδοση Βεβαίωσης Περαιώσης Εργασιών του έργου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και την αποδέσμευση της αναδόχου εταιρείας μια και η μη ολοκλήρωση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την ακύρωση της απόφασης 56/2016 ως προς το σκέλος της αναγνώρισης του γεγονότος ότι η μη ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, αφού αποτελεί υποχρέωση του Δήμου Αμυνταίου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών δια της συνδρομής όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.
2. Την έναρξη διαδικασιών από τις υπηρεσίες του Δήμου, για την διοικητική αποβολή του κατέχοντος του τμήματος του κοινόχρηστου αγροτικού δρόμου και την άρση των εμποδίων.
3. Την έκδοση Βεβαίωσης Περαιώσης Εργασιών του έργου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και την αποδέσμευση της αναδόχου εταιρείας μια και η μη ολοκλήρωση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **282/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ