

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 22/2015
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα : Παράταση προθεσμίας παράτασης εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικοί
αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων – Σκλήθρου».**

Αριθ. Απόφασης: 376/2015

Στο Αμύνταιο, σήμερα 23 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 21375/19-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Αβραμίδης Ιωάννης
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Γεώργου Τρύφων
Κύρκου Κυριάκος
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Κόλκας Παναγιώτης
Βεράνη Φωτεινή

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάτσης Ιωάννης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρος, ΤΚ Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο ΤΚ Κλειδίου κ. Νάστο Θωμά και ΤΚ Αναργύρων κ. Τσισμαλίδη Γεώργιο.

Στην διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γεώργου Τρύφων και κ. Βολιώτη Αργύρη.

Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 489/14-01-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με το οποίο ορίζεται επιβλέπων του έργου «**Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Ασπρογείων Σκλήθρου**» ο υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08

Την με αριθμ. πρωτ. 28429/29-12-2014 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την υπ' αριθμ. 243/2015 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 24 Σεπτεμβρίου 2015.

Την υπ' αριθμ. 320/2015 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 5 Νοεμβρίου 2015.

Την αίτηση της αναδόχου αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 20432/02-10-2015 για Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Ασπρογείων Σκλήθρου**».

Αναφέρουμε τα εξής:

Το έργο αφορά στην κατασκευή των εξωτερικών αγωγών λυμάτων των Οικισμών Ασπρογείων και Σκλήθρου, για μεταφορά των λυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Ασπρογείων και Σκλήθρου. Το έργο περιλαμβάνει την εκσκαφή, τοποθέτηση αγωγών και επίχωση. Επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων και τεχνικών έργων για την ορθή λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης, συνολικού μήκους 2.821 μμ και 61 φρεάτια αποχέτευσης.

Μέχρι και σήμερα η ανάδοχος έχει κατασκευάσει 1.600 μέτρα δικτύου αποχέτευσης περίπου στην Τ.Κ. Ασπρογείων και πιο συγκεκριμένα τον κλάδο 2 και τον κλάδο 1, καθώς επίσης έχουν τοποθετηθεί και 40 φρεάτια επίσκεψης δικτύου ακαθάρτων. Έχει γίνει τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων για μικρές σημειακές αλλαγές των οδεύσεων (ΑΔΑ Ω7ΠΟΠ1Γ-ΙΘΥ) και υπολείπονται 1.200 μέτρα δικτύου ακόμα, 400 μέτρα στην Τ.Κ. Ασπρογείων και άλλα 780 μέτρα στην Τ.Κ. Σκλήθρου.

Σε συνέχεια της από 28-06-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, υπήρξε τραπεζική αργία με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η συναλλαγή και η κίνηση κεφαλαίων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αγορά και πώληση προϊόντων γενικώς και η παραγωγή αντίστοιχα προϊόντων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. Επομένως ήταν αδύνατη

και η αγορά προϊόντων για την συνέχιση των εργασιών, όπως αγωγοί αποχέτευσης, φρεάτια προκατασκευασμένα και λοιπά αδρανή υλικά. Επίσης επισημαίνεται ότι το σύνολο των επιχειρήσεων παραγωγής αυτών των υλικών είχαν διακόψει τις εργασίες τους λόγω του ανωτέρω λόγου και της γενικότερης κατάστασης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συνέχιση των εργασιών.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και βροχοπτώσεις για διάστημα περίπου 10 ημερών (από 28/05/2015 έως 08/10/2015), με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Ασπρογείων - Σκλήθρου». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών έως και την ημερομηνία λήξης της προτεινόμενης παράτασης στις **30/11/2015 με αναθεώρηση**, (η ισχύουσα ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι η 05/10/2015).

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 6120/13-10-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προεγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως και τις **20-11-2015 με αναθεώρηση**.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Ασπρογείων - Σκλήθρου» για διάστημα δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών έως και την ημερομηνία λήξης της προτεινόμενης παράτασης στις 20/11/2015 με αναθεώρηση, (η ισχύουσα ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι η 05/11/2015).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **376/2015**

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ