

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 26/2015
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση 4^{ης} Παράτασης τμηματικής προθεσμίας του έργου «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού».

Αριθ. Απόφασης: 401/2015

Στο Αμύνταιο, σήμερα 16 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 23328/11-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 15 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Αβραμίδης Ιωάννης
Δελγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάτσης Ιωάννης
Κύρκου Κυριάκος
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτοπούλου Συμέλα
Γεώργου Τρύφων
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Κόλκας Παναγιώτης
Βεράνη Φωτεινή

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ΤΚ Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο, ΤΚ Κέλλης κ. Τάσκα Αθανάσιο, ΤΚ Νυμφαίου κ. Οικονομίδη Δημήτριο και ΤΚ Αετού κ. Σκίπα Βασίλειο.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7606/19-4-2013 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, με το οποίο ορίζονται επιβλέποντες του έργου «**Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού**» οι υπογράφωντες την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08

Την με αριθμ. πρωτ. 7277/17-04-2013 σύμβαση του έργου.

Την με αριθμ 132/2015 απόφαση Δ.Σ περί παράτασης εργασιών

Την με αριθμ 202/2015 απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης τμηματικής προθεσμίας

Την με αριθμ 254/2015 απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης τμηματικής προθεσμίας

Την με αριθμ 345/2015 απόφαση Δ.Σ περί παράτασης εργασιών

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 23011/4-11-2015 με θέμα «Αίτηση παράτασης κατασκευαστικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 15.12.2015

Αναφέρουμε τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή πέντε εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) :

Α) ΕΕΛ Αετού – Αγραπιδιάς

Β) ΕΕΛ Πεδινού

Γ) ΕΕΛ Βαλτονέρων – Λιμνοχωρίου

Δ) ΕΕΛ Σκλήθρου

Ε) ΕΕΛ Ασπρογείων

Μέχρι και σήμερα η ανάδοχος επιχείρηση έχει ολοκληρώσει περίπου το 91% του φυσικού αντικειμένου.

Η υπ. αρ. 354/2015 απόφαση του Δ.Σ προβλέπει προθεσμία του έργου έως και τις 14/11/2015 για την ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής του έργου και έως τις 14/5/2016 για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Διαπιστώθηκε ότι :

- Όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου (από την ημερομηνία αίτησης προηγούμενης παράτασης – 2/9/2015) δεν εκτελέστηκαν εργασίες στις περισσότερες εγκαταστάσεις για 12 εργάσιμες ημέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
- στην ΕΕΛ Σκλήθρου, η ύπαρξη συμπαγούς βράχου στο μεγαλύτερο μέρος του χώρου τοποθέτησης των λιμνών για μεγάλο βάθος (6μ), είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση

ολοκλήρωσης των εκσκαφών και κατ' επέκταση των συνοδευτικών εργασιών (περιφράξεις, κρασπεδώσεις, ασφαλτόστρωση, κ.λ.π.).

- Από την πορεία των εργασιών των υπόλοιπων συνοδευτικών εργολαβιών που εκτελούνται (συλλεκτήριοι αποχετευτικοί αγωγοί), είναι αδύνατη η ασφαλτόστρωση στις οδούς πρόσβασης των ΕΕΛ πριν να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του οδοστρώματος από τις υπόλοιπες εργολαβίες (Ασπρόγεια, Πεδινό, Αετός)

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (χωρίς την δοκιμαστική λειτουργία) «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού». Σε περίπτωση που εγκριθεί η ενδεικτική τμηματική παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **για συγκεκριμένες εργασίες** για 3 εβδομάδες (21 ημερολογιακές ημέρες) έως και την **5/12/2015**.

Οι εργασίες για τις οποίες δίδεται παράταση είναι :

1. Οδοποιίας
2. κρασπέδων και πεζοδρομίων
3. φύτευσης περιβάλλοντος χώρου
4. Περιφράξεις
5. Εξωτερικοί φωτισμοί

Η συνολική προθεσμία κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου παραμένει η ίδια, δηλαδή έως τις 14/5/2016.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (χωρίς την δοκιμαστική λειτουργία) «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού» η ενδεικτική τμηματική παράταση εργασιών εγκρίνεται **για συγκεκριμένες εργασίες** για 3 εβδομάδες (21 ημερολογιακές ημέρες) έως και την **5/12/2015**.

Οι εργασίες για τις οποίες δίδεται παράταση είναι :

1. Οδοποιίας
2. κρασπέδων και πεζοδρομίων

3. φύτευσης περιβάλλοντος χώρου
4. Περιφράξεις
5. Εξωτερικοί φωτισμοί

Η συνολική προθεσμία κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου παραμένει η ίδια, δηλαδή έως τις 14/5/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **401/2015**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ