

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 27/2015
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών για το έργο
"Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.
Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 118.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ.

Αριθ. Απόφασης: 417/2015

Στο Αμύνταιο, σήμερα 23 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 23819/19-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολο
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Λάζης Δημήτριος
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Κύρκου Κυριάκος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Γεώργου Τρύφων
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Κόλκας Παναγιώτης
Βεράνη Φωτεινή

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αβραμίδης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ΤΚ Κέλλης κ. Τάσκα Αθανάσιο, ΤΚ Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη, ΤΚ Βαρικού κ. Κολέτσα Απόστολο, ΤΚ Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο, ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα κ. Μπούκτση Κλήμη, ΤΚ

Αναργύρων κ. Τσισμαλίδη Γεώργιο, ΤΚ Βαλτονέρων κ. Παναγιωτίδης Γεώργιο και ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος κ. Ιωαννίδου Ελένη.

Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπ' όψιν

Την αίτηση υπ' αριθ. 23470/12.11.2015, του αναδόχου για παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου του τίτλου,

Την σύμβαση του έργου με αριθ. πρωτ. 18403/11.09.2015 με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσής του τις 90 ημέρες (προβλεπόμενη ημερομηνία 10/12/2015).

Στην αίτηση παράτασης ο ανάδοχος σημειώνει πως αιτείται την παράταση του χρόνου περαίωσης λόγω της συνέχισης της τραπεζικής αργίας καθώς και λόγω του ελέγχου κεφαλαίων που ακολούθησε, η εξέλιξη των έργων κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των έντονων προβλημάτων στις συναλλαγές και κατ' επέκταση στην προμήθεια των υλικών.

Βάση των παραπάνω αιτείται παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως 30/12/2015.

Λόγω του ότι η παράταση ολοκλήρωσης του έργου δεν δημιουργεί προβλήματα στην χρηματοδότηση και αποπληρωμή των εργασιών προτείνεται η παράταση ολοκλήρωσης του έργου κατά 20 ημερολογιακές ημέρες με ημερομηνία περαίωσης τις 30/12/2015.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση ολοκλήρωσης του έργου κατά 20 ημερολογιακές ημέρες με ημερομηνία περαίωσης τις 30/12/2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **417/2015**

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ