



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 32/2018 του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρώσεων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 74.00,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Αριθ. Απόφασης: 426/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 17 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 17719/13-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Κουρρή Άννα
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπάντης Ιορδάνης
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Βεράνη Φωτεινή
Μπούτσκου Λεμονιά
Καραούλη Αφροδίτη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καραγιαννίδης Σάββας
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο και Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόρη.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του ημιώρου των ερωτοαπαντήσεων αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπάντης Ιορδάνης.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Λάζης Δημήτριος και κ. Ακριτίδης Βαγγέλης..

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 14506/17-10-2018 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «**Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρώσεων Δήμου Αμυνταίου**» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/2017 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Την με αριθμ. πρωτ. 14480/16-10-2018 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 16690/23-11-2018 αίτηση του κ. Ρόμπη Κωνσταντίνου νόμιμου εκπροσώπου της ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ, αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 181/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο εκτελείται στη Δ.Κ. Αμυνταίου και σε όλες τις Τ.Κ. του Δήμου Αμυνταίου. Το έργο αφορά εργασίες επισκευής φθορών ασφατικού οδοστρώματος (λάκκων) δι' ασφατικού μίγματος στο οδικό δημοτικό δίκτυο οδών εντός και εκτός ορίων όλων των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου.

Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι αποκαταστάσεις στη Δ.Κ. Αμυνταίου και στις Τ.Κ. Φιλώτα και Λεβαίας, εργασίες οι οποίες αφορούν και τον κύριο όγκο του έργου. Έχουν εκτελεστεί περίπου τριακόσιοι σαράντα τόνοι (340,00tn) ασφατικών από τους τετρακόσιους είκοσι δύο (422,00tn) που περιλαμβάνει η αρχική μελέτη.

Κατά την περίοδο που διανύουμε (φθινόπωρο – χειμώνας) επικρατούν στη περιοχή δυσμενής καιρικές συνθήκες όπως χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις και ενίοτε χιονοπτώσεις, γεγονότα που δυσχεραίνουν την έντεχνη εκτέλεση αλλά και την ολοκλήρωση των εργασιών.

Υπολογίζοντας τον ρυθμό με τον οποίο η ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες υπάρχει πιθανότητα, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες το έργο να ολοκληρωθεί έως και την 21-12-2018.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών-σύμβασης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρώσεων Δήμου Αμυνταίου**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **15/03/2019** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 15/12/2018),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρώσεων Δήμου Αμυνταίου**» **με αναθεώρηση**, για διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **15/03/2019** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 15/12/2018),

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **426/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ