



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 33/2018 του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

**Θέμα: Έγκριση παράτασης 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου: «
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» .**

Αριθ. Απόφασης: 439/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 27 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18086/21-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 14 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Καραγιαννίδης Σάββας
Χαριτίδης Ευθύμιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βεράνη Φωτεινή
Μπούτσκου Λεμονιά
Καραούλη Αφροδίτη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Κουρρή Άννα
Λάζης Δημήτριος
Μπάντης Ιορδάνης
Γεώργου Τρύφων
Βολιώτης Αργύριος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο και Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόρη.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του ημιώρου των ερωτοαπαντήσεων αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπάντης Ιορδάνης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το κατεπείγον του θέματος και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους και εισηγούμενος το 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, ανάγνωσε την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: **Σχετικά**

- Η επιστολή της ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 18012/19-12-2018 εισερχόμενο του Δ. Αμυνταίου
- Το άρθρο 8.2.2.2 της Ε.Σ.Υ της Μελέτης του Έργου.
- Ο Ν. 4412/2016

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά προκύπτει ότι:

Οι εργασίες του έργου «**ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ**» ξεκίνησαν στις **25/06/2018** αντί για **05/04/2018** (04/04/2018 ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου) λόγω αδυναμίας υποστήριξης του έργου από την Εφορία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, ήτοι με ογδόντα δύο ημερολογιακές ημέρες καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εισηγούμαι

Την παράταση της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου « **ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ**» από **22/12/2018** στις **18/04/2019**, ήτοι εκατόν είκοσι ημέρες παράταση .

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- ✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου « **ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ**» από **22/12/2018** στις **18/04/2019**, ήτοι εκατόν είκοσι ημέρες παράταση .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **439/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ