

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 29/2015
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου»
προϋπολογισμού μελέτης 88.795,00€.**

Αριθ. Απόφασης: 458/2015

Στο Αμύνταιο, σήμερα 21 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 25738/16-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολο
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Αβραμίδης Ιωάννης
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζιτζιου Ελένη
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Νάτσης Ιωάννης
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Μπάντης Ιορδάνης
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κόλκας Παναγιώτης
Βεράνη Φωτεινή

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Λάζης Δημήτριος
Κύρκου Κυριάκος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Γεώργου Τρύφων

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα κ. Μπούκτση Κλήμη, Τ.Κ. Νυμφαίου κ. Οικονομίδη Δημήτριο Τ.Κ. Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο και ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο,.

Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των συμβούλων το κατεπείγον του θέματος και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης διάβασε την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Έχοντας υπόψη

τα κάτωθι: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 22165/26-10-2015 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «**Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου**» τον υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Την με αριθμ. πρωτ. 22066/26-10-2015 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. αναδόχου του έργου, με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 24826/02-12-2015 με θέμα «Παράταση έργου».

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες κατασκευής οδοποιίας για τη βελτίωση και την αποκατάσταση της κεντρικής δημοτικής οδού της Τ.Κ. Νυμφαίου, μήκους 220,0μ περίπου, η οποία οδηγεί από την είσοδο του οικισμού στο ιστορικό κέντρο του οικισμού. Πιο συγκεκριμένα, θα αντικατασταθεί το υφιστάμενο οδόστρωμα το οποίο έχει κατασκευαστεί, προ εικοσαετίας περίπου, από σταμπωτό σκυρόδεμα (μπετόν) το οποίο έχει καταστραφεί από τη χρήση και από την διέλευση δικτύων ΟΚΩ.

Ποιο συγκεκριμένα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί καθαίρεση με μηχανικά μέσα του υφιστάμενου οδοστρώματος το οποίο έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα (σταμπωτό μπετόν), γενικές εκσκαφές για την απομάκρυνση εδαφών γαιωδών - ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως και η διαμόρφωση της σκάφης της οδού για την κατασκευή του νέου λιθόστρωτου και κατασκευή κολυμβητής, αρμολογημένης λιθόστρωσης πάχους 20 έως 25εκ., με φυσικούς λίθους τοπικής προέλευσης, τοποθετούμενους επί οπλισμένου σκυροδέματος.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στα τέλη Οκτωβρίου, εποχή στην οποία στη Τ.Κ. Νυμφαίου, τις περισσότερες χρονιές, επικρατούν συνθήκες χειμώνα εξαιτίας του υψομέτρου του οικισμού. Από τότε υπήρχε η σκέψη στη διευθύνουσα υπηρεσία, να μην ξεκινήσει το έργο αυτή την εποχή, παρά η εργολαβία να πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2016. Σε περίπτωση που ξεκινούσε η κατασκευή της εργολαβίας, υπήρχε ο κίνδυνος με την πρώτη χιονόπτωση να σταματούσε, με συνέπεια να παρέμενε κλειστή η κεντρική οδός του οικισμού, να υπήρχε πρόβλημα στην τροφοδοσία των καταστημάτων και των τουριστικών καταλυμάτων και στην πρόσβαση των επισκεπτών προς το κέντρο του οικισμού, σε περίοδο τουριστική (γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς), αλλά και ολόκληρο τον χειμώνα. Επίσης η σκυροδέτηση την εποχή αυτή με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες δεν συνίσταται και δεν προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα εκατόν ογδόντα εφτά (187) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/04/2016** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 25/12/2015).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου**» για διάστημα εκατόν ογδόντα εφτά (187) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/04/2016** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 25/12/2015).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **458/2015**

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ