

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 29/2015
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.500,00€.

Αριθ. Απόφασης: 465/2015

Στο Αμύνταιο, σήμερα 21 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 25738/16-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολο
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Αβραμίδης Ιωάννης
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Νάτσης Ιωάννης
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Μπάντης Ιορδάνης
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κόλκας Παναγιώτης
Βεράνη Φωτεινή

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Λάζης Δημήτριος
Κύρκου Κυριάκος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Γεώργου Τρύφων

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα κ. Μπούκτση Κλήμη, Τ.Κ. Νυμφαίου κ. Οικονομίδη Δημήτριο Τ.Κ. Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο και ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 3^{ου} θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ι. Αβραμίδης και κ. Ι. Ιωσηφίδης.

Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: **Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:**

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 24935/03-12-2015 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «**Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αμυνταίου**» τον υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Την με αριθμ. πρωτ. 24922/03-12-2015 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση του κ. Δέτσικα Ηλία Εμπειροτέχνη ΕΔΕ ανάδοχο του έργου, με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 25204/08-12-2015 και θέμα: Παράταση εργασιών του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αμυνταίου».

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες κατασκευής νέων θέσεων ταφής και τη διαμόρφωση του χώρου των Νέων Κοιμητηρίων Αμυνταίου. Συγκεκριμένα σε έκταση 1279,00 τ.μ. προβλέπεται να πραγματοποιηθούν γενικές εκσκαφές σε βάθος 0,20 μ. (με σκοπό την εξομάλυνση του εδάφους και την αφαίρεση της φυτικής γης), την οριοθέτηση της επιφάνειας ταφής (επιφάνεια 575.20 τ.μ.) με την τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,10X0,25 μ. την κατασκευή ογδόντα (80) θέσεων ταφής διαστάσεων 1,20X2,20 μ. και κατασκευή κοιτόστρωσης (διάδρομος) σε επιφάνεια 364τ.μ. πάχους 0,10 μ. από σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με ελαφρύ δομικό πλέγμα B500C. Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,10X0,25μ. συνολικού μήκους 160.16μ για την οριοθέτηση των οδών όπως επίσης προβλέπεται να κατασκευαστεί περίφραξη από συρματόπλεγμα.

Ο ανάδοχος μέχρι και σήμερα έχει ξεκινήσει τις εργασίες εκσκαφών και διαμόρφωσης του χώρου ταφής. Παρόλα αυτά, την εποχή αυτή οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές και σκυροδετήσεις δεν συνιστανται και δεν προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αμυνταίου**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα εκατόν σαράντα εννέα (149) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/04/2016** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 02/01/2016).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αμυνταίου» για διάστημα εκατόν σαράντα εννέα (149) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 30/04/2016 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 02/01/2016).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **465/2015**

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ