

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **04/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα » προϋπολογισμού 12.500,00€.

Αριθ. Απόφασης: 57/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 29 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2668/24-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωά νου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Α ραμίδης Ιωάννης
Θεοδωρίδης βραάμ
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ιωσηφίδης Ιωακείμ

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο, ΤΚ Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο, ΤΚ Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη και της ΤΚ Σκλήθρου κ. Τσαφκόπουλο Ιωάννη .

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:
Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1701/09-02-2016 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «**Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα**» τον υπογράφων την παρούσα.
Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)
Την με αριθμ. πρωτ. 1618/08-02-2016 σύμβαση του έργου.
Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.
Την αίτηση του κ. Ιορδανίδη Παύλου Εργοδηγού ΕΔΕ, αναδόχου του έργου, με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 2353/18-02-2016.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες αποκατάστασης της εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα Συγκεκριμένα σε έκταση 600 τ.μ. οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

- Γενικές εκσκαφές και μεταφορά προϊόντων εκσκαφών.
- Ισοπέδωση - Μόρφωση.
- Αμμοχαλικόστρωση συμπυκνωμένου πάχους 0,20cm.
- Κατασκευή 3Α συμπυκνωμένου πάχους 0,10 cm.
- Ασφαλτική προεπάλειψη.
- Ασφαλτοτάπητας Α265 Β..

Την συγκεκριμένη περίοδο στην περιοχή επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις κλπ) και δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καμίας από τις προαναφερόμενες εργασίες. Επίσης οι επιχειρήσεις παραγωγής ασφάλτου οι οποίες δραστηριοποιούνται στη περιοχή αυτή την χρονική περίοδο έχουν διακόψει την λειτουργία τους λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και της μηδενικής ζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα σαράντα επτά (47 ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **25/04/2016** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 09/03/2016),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα με αναθεώρηση**, για διάστημα σαράντα επτά (47 ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **25/04/2016** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 09/03/2016),

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ