

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **04/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.630,00€.

Αριθ. Απόφασης: 58/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 29 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2668/24-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωά νου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Α ραμίδης Ιωάννης
Θεοδωρίδης βραάμ
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ιωσηφίδης Ιωακείμ

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο, ΤΚ Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο, ΤΚ Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη και της ΤΚ Σκλήθρου κ. Τσαφκόπουλο Ιωάννη .

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1698/09-02-2016 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «**Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αμυνταίου**» τον υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Την με αριθμ. πρωτ. 1619/08-02-2016 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση του κ. Ιορδανίδη Παύλου Εργοδηγού ΕΔΕ, αναδόχου του έργου, με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 2351/18-02-2016.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες επισκευής φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος (λάκκων) δι' ασφαλτικού μίγματος σε δρόμους της Δ.Κ. Αμυνταίου, της Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα, Τ.Κ. Πετρών και οικισμού Σωτήρα.

Την συγκεκριμένη περίοδο στην περιοχή των προαναφερομένων Τοπικών Κοινοτήτων επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις κλπ) και δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καμίας από τις προαναφερόμενες εργασίες. Επίσης οι επιχειρήσεις παραγωγής ασφάλτου και έτοιμου σκυροδέματος οι οποίες δραστηριοποιούνται στη περιοχή αυτή την χρονική περίοδο έχουν διακόψει την λειτουργία τους λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και της μηδενικής ζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αμυνταίου**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα σαράντα εφτά (47 ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **25/04/2016** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 09/03/2016),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αμυνταίου**» για διάστημα σαράντα εφτά (47 ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **25/04/2016** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 09/03/2016),

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **58/2016**

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ