



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **08/2019** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 27.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Αριθ. Απόφασης:82 /2019

Στο Αμύνταιο, σήμερα 12 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3737/07-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ιωάννου Χρήστος
Δελγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Κουρρή Άννα
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Γεώργου Τρύφων
Καραούλη Αφροδίτη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Ακριτίδης Βαγγέλης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Λάζης Δημήτριος
Καραγιαννίδης Σάββας
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Μπούτσκου Λεμονιά
Παπαχρήστου Νικόλαος
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες και οι πρόεδροι των Τ.Κ. Ροδόνας κ. Παρασκευάς Δημήτριος και Φιλώτα κ. Μαρκόπουλος Ανέστης.

Πριν την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης κ. Γεώργιου Τρύφων, Ιορδάνης Μπάντης και ο Σπύρος Τσαχειρίδης.

Παρούσα στην συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κ. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **1595/30-01-2019** έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε οδό στην Τ.Κ. Νυμφαίου πλησίον των κατασκηνώσεων της Χ.Α.Ν.Θ.»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/2017 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Την με αριθμ. πρωτ. **1397/28-01-2019** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου **2569/14-02-2019** αίτηση του κ. Καρακώστα Εμμανουήλ, αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 358/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε θέση της επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου (έξοδος προς Υδρούσσα – πλησίον των κατασκηνώσεων της Χ.Α.Ν.Θ.). Στην εν λόγω θέση πραγματοποιήθηκε κατολίσθηση χαλαρής επιφανειακής εδαφικής στρώσης και η κατασκευή του τοιχίου με τη χρήση συρματοκιβωτίων θραυστού υλικού λατομείου προκρίθηκε ώστε αφενός να αντιστήριξει τις υφιστάμενες εδαφικές μάζες και αφετέρου να λειτουργήσει αποστραγγιστικά κατά τις περιόδους βροχών.

Κατά την περίοδο που διανύουμε (χειμώνας) επικρατούν στη περιοχή δυσμενής καιρικές συνθήκες όπως χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, γεγονότα που δυσχεραίνουν την έντεχνη εκτέλεση αλλά και την ολοκλήρωση των εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών-σύμβασης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε οδό στην Τ.Κ. Νυμφαίου πλησίον των κατασκηνώσεων της Χ.Α.Ν.Θ.»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **28/04/2019** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 14/03/2019).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε οδό στην Τ.Κ. Νυμφαίου πλησίον των κατασκηνώσεων της Χ.Α.Ν.Θ. με αναθεώρηση, για διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 28/04/2019 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 14/03/2019).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **82/2019**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ