

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2016
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ».

Αριθ. Απόφασης: 84/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 21 του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3615/17-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Θεοδωρίδης βραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Νάτσης Ιωάννης
Βεράνη Φωτεινή

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των ΤΚ Κέλλης κ. Τάσκα Αθανάσιο και της ΤΚ Σκλήθρου κ. Τσαφκόπουλο Ιωάννη .

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 24312/25-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, το οποίο ορίζει επιβλέπων του έργου «**ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ**» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Την με αριθμ. πρωτ. 24150/24-11-2015 σύμβαση του έργου που προβλέπει την περαίωση κατασκευής των έργων έως 23-3-2016.

Την μελέτη του έργου και τις συγγραφές υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 2465/22-2-2016 με θέμα «Παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης έργου».

Αναφέρουμε τα εξής:

- 1) Το έργο αφορά την κατασκευή των κάτωθι :
 - Δεξαμενή ύδρευσης με τις απαραίτητες σωληνώσεις, καλύμματα και Η/Μ εξοπλισμό
 - Αγωγοί σύνδεσης με την υφιστάμενη υποδομή (φρεάτιο πηγών και παλιά δεξαμενή)
- 2) Το γεγονός ότι δεν έχουν υλοποιηθεί εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις, παγετός, βροχοπτώσεις) και μεγάλου υψομέτρου τοποθεσίας (+1038 μ) για διάστημα περίπου 3 μηνών, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου.
- 3) Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρία αιτείται χορήγηση παράτασης έως τις **23/6/2016**
- 4) Το γεγονός ότι η σκυροδέτηση και η στεγάνωση της δεξαμενής πρέπει να υλοποιηθούν σε ήπιες καιρικές συνθήκες για την μέγιστη αντοχή του σκυροδέματος και την καλύτερη δυνατή στεγανοποίηση της δεξαμενής.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών περαίωσης έργου προτείνεται να εγκριθεί για **διάστημα 2 μηνών** έως και την **23/5/2016**, με αναθεώρηση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών περαίωσης έργου προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα 2 μηνών έως και την 23/5/2016, με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **84/2016**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ