



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 145/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **10/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου με τίτλο «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων επί της οδού Ξινόμαυρου στην πόλη του Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 29 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4316/22-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Κύρκου Κυριάκος
3. Παναγιωτίδης Γεώργιος
4. Πέγιου Ιωάννης
5. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
6. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ζαφειρίδου Ευδοξία

Ο κος Αβραμίδης Ιωάννης, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Η κα Λαζαρίδου Ασημούλα, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Πέγιου Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **19ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 13/03/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου **«Διευθέτηση ομβρίων υδάτων επί της οδού Ξινόμαυρου στην πόλη του Αμυνταίου».**

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. Με την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και από τη προβλεπόμενη από μελέτη δαπάνη

των «απροβλέπτων» καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 06-06-2023 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 775/2023 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η Κωστρίπα Ευθυμία του Δημητρίου ΕΔΕ, με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 1,0%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 19/06/2023 για το ποσό των 73.660,30€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 43.473,84€).

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το αντικείμενο αφορά εργασίες τοποθέτησης αγωγού ομβρίων υδάτων, κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωση στην οδό Ξινόμαυρου στο Αμύνταιο του Δήμου Αμυνταίου. Η οδός Ξινόμαυρου υφίσταται μεταξύ των οδών Κ. Καραμανλή (πρώην Καστοριάς – από τη συμβολή με την οδό Γυμναστηρίου) και της Λεωφόρου Στρατού (Δυτική περιμετρική οδό), παράλληλα δε με την παλαιά σιδηροδρομική γραμμή προς Φλώρινα. Η οδός δεν είναι ασφαλτοστρωμένη, όμβρια ύδατα τα οποία εισέρχονται από την οδό Κ. Καραμανλή δημιουργούν «νεροφαγώματα», με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανωμαλίες στην οδό, οι οποίες δυσκολεύουν την διέλευση των αυτοκινήτων. Τα όμβρια ύδατα θα οδηγηθούν στο υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων της περιμετρικής οδού, με νέο δίκτυο που θα κατασκευαστεί επί της οδού που θα επικουρείται από σύστημα φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων.

Μέχρι και σήμερα η Ανάδοχος εταιρία έχει εκτελέσει το σύνολο των εργασιών που προβλέπονταν στην αρχική μελέτη πλην της οδοστρωσίας και της ασφαλτόστρωσης της οδού. Επιπλέον στην αρχική μελέτη δεν περιλαμβανόταν η διαμόρφωση των πεζοδρομίων. Έτσι προέκυψε η ανάγκη κατασκευής κοιτόστρωσης με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, εργασία η οποία για να εκτελεστεί απαιτεί την έγκριση νέας τιμής μονάδας (NT 1).

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται επίσης για να εγκρίνει ποσότητες και επιπλέον εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου και όπως αναφέρθηκε παραπάνω για να εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (1ο ΠΚΝΤΜΕ) για την ενσωμάτωση στο έργο των νέων εργασιών.

Υποβάλλεται συνημμένα για έγκριση το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ με το οποίο συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου με τις εξής νέες τιμές:

NT1 «Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15».

Επισημαίνουμε ότι στον παρόντα ΑΠΕ, η επί πλέον δαπάνη των νέων τιμών, καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων.

Η δαπάνη εργασιών του 1ου Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 58.992,10€ (χωρίς ΦΠΑ) αυξημένη κατά 7.692,97€ από την αρχική σύμβαση. Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 10.170,69€ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και καλύπτεται από την επί έλατον δαπάνη με το ποσό των 2.477,71€ και των απροβλέπτων με το ποσό των 7.692,98€, ενώ η δαπάνη των επί έλατον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των

2.477,71€ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%. Επισυνάπτεται πίνακας ελέγχου των επί έλατον δαπανών.

Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 73.660,29€, μειωμένη κατά 0,01€ από την αρχική σύμβαση.

	ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1 ^{ος} ΑΠΕ (€)
	περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%,	
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	51.299,13	58.992,10
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.694,87	1,89
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ	409,47	409,47
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	0,00€	0,00€
Φ.Π.Α.	14.256,83	14.256,38
ΣΥΝΟΛΟ	73.660,30	73.660,29

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την από 13/03/2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου με τίτλο **«Διευθέτηση ομβρίων υδάτων επί της οδού Ξινόμαυρου στην πόλη του Αμυνταίου»**, προϋπολογισμού μελέτης **74.400,00€**, ο οποίος συντάχθηκε για να καλύψει δαπάνες που προέκυψαν από νέες εργασίες του έργου, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **145/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΚΥΡΚΟΥ Κ.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
3. ΠΕΓΙΟΥ Ι.
4. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
5. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.