



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 414/2024**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **26/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Αντιγόνου - Φιλώτα - Πελαργού - Λεβαίας - Βεγόρας», προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€.**

Στο Αμύνταιο, στις 15 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. οικ.17667/11-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία
3. Αβραμίδης Ιωάννης
4. Λαζαρίδου Ασημούλα
5. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
6. Σονιάδου Σωτηρία

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Κύρκου Κυριάκος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο κ. Παναγιωτίδης Γεώργιος ως αναπληρωτής του κ. Κύρκου Κυριάκου, που δήλωσε κώλυμα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **8ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 01/10/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 2° ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)**

Αφορά την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Αντιγόνου - Φιλώτα - Πελαργού - Λεβαίας - Βεγόρας.

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών), με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 29/11/2022 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την 1751/2022 απόφαση Δημάρχου στις 6-12-2022, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου

αναδείχθηκε ο Νικολαΐδης Γεώργιος ΕΔΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 3%.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 15/12/2022 για το ποσό του 72.168,00 € με ημερομηνία περαίωσης στις 14/4/2023

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 2ος Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται μειώσεις ποσοτήτων στον 2° Α.Π.Ε. για τις εξής αιτίες:

#### **Αιτία 1<sup>η</sup> : μείωση ποσοτήτων βάσης οδοστρώσας**

Λόγω προμετρητικών σφαλμάτων μειώνονται οι ποσότητες βάσης οδοστρώσας. Ειδικότερα :

Α.Τ. 1: Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους. μείωση κατά 0,21 μ3

Με τον παρόντα ΑΠΕ η δαπάνη εργασιών μειώνεται από 58.180,02 € σε 58176,10 €, τα απρόβλεπτα και η αναθεώρηση μηδενίζονται, ενώ το συνολικό ποσό της σύμβασης μειώνεται από 72.168,00 € σε 72138,36 €

Με τον 2° Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) προτείνονται μειώσεις στις υπάρχουσες εργασίες για την σωστή και λειτουργική υλοποίηση του έργου.»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την από 01/10/2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του έργου με τίτλο «**Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Αντιγόνου - Φιλώτα - Πελαργού - Λεβαΐας - Βεγόρας**», προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **414/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

**Ο Πρόεδρος**

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Τα Μέλη**

1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε.
2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
3. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.