



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 415/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **26/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.394.697,00 €.

Στο Αμύνταιο, στις 15 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. οικ.17667/11-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία
3. Αβραμίδης Ιωάννης
4. Λαζαρίδου Ασημούλα
5. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
6. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο κ. Παναγιωτίδης Γεώργιος ως αναπληρωτής του κ. Κύρκου Κυριάκου, που δήλωσε κώλυμα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **9ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 03/09/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 3^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)**

Αφορά την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου "Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα".

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2020 και η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού οριστικοποιήθηκε με την 48/9-3-

2021 απόφαση της Ο.Ε. στην εταιρία «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 15%

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 28/6/2021 για το ποσό του 2.035.492,45 € με ημερομηνία περαίωσης στις 28/10/2023.

Με την υπ. αρ. 194/10-7-2023 απόφαση του Δ.Σ. παρατάθηκε η συνολική προθεσμία εργασιών έως στις 31/7/2024.

Με την υπ. αρ. 272/13-9-2023 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ για το σχετικό έργο.

Με την υπ. αρ. 262/19-6-2024 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ για το σχετικό έργο.

Έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση περάτωσης εργασιών (20/8/2024)

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 3ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων υφιστάμενων εργασιών με βάση τις τελικές επιμετρήσεις.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 3^ο Α.Π.Ε. για τις εξής αιτίες:

Αιτία 1^η: αφαίρεση εργασιών για το τοιχίο αντιστήριξης

Λόγω μη αναγκαιότητας υλοποίησης εργασιών τοποθέτησης στραγγιστηρίων, φίλτρων κι γεωυφάσματος στο τοιχίο αντιστήριξης, προκύπτει η ανάγκη αφαίρεσης αυτών των εργασιών. Ειδικότερα :

NT 13 : Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ 300 mm. Αφαίρεση 86,92 μμ

NT 14 : Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή. Αφαίρεση 28,56 μ3

NT 15 : Γεωύφασμα στραγγιστηρίων. Αφαίρεση μ2

Αιτία 2^η : Εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου

Απαιτήθηκε η αποκατάσταση – διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η απομάκρυνση μπαζών και σκουπιδιών (παλαιά χωματερή). Ειδικότερα :

NT 5 : Εκσκαφή χαλαρών εδαφών. Αύξηση κατά 339,92 μ3

NT 7 : Κατασκευή επιχωμάτων. Αύξηση κατά 525 μ3

NT 8 : Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου. Αύξηση κατά 525 μ3

Με τον 3^ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) προτείνονται αυξομειώσεις εργασιών για την σωστή και λειτουργική υλοποίηση του έργου και ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

Το ποσό των καθαρών εργασιών αυξάνεται από 1.838.114,72 € σε 1.844.353,54 €

Το ποσό των διαθέσιμων απροβλέπτων δαπανών μηδενίζεται.

Το ποσό της πρόβλεψης αναθεώρησης μειώνεται στο ποσό των 419.288,72 €

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου μειώνεται στο ποσό των 2.253.835,85 €»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την από 03/09/2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του έργου με τίτλο **«Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα»**, προϋπολογισμού μελέτης **2.394.697,00€**, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **415/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε.
2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
3. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.