



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **13/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 146/2023

Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.671,72€.

Στο Αμύνταιο, στις 7 του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9682/01-06-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Τόμου Πέτρος
Νάτσης Ιωάννης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμο Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Κύρκος Κυριάκος.

Πριν τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Ελευθεριάδης Κυριάκος.

Πριν τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Θεοδώρου Απόστολος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπερμπερίδη Πέτρο ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2^{ου} – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του Τακτοποιητικού - 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου **«Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου».**

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. Με την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και από τη προβλεπόμενη από μελέτη δαπάνη των «απροβλέπτων» καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 04/12/2018 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 358/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΑΠΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 40,00%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 18/02/2019 για το ποσό των 66.432,63€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 37.564,26€).

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το έργο περιελάμβανε:

Τη διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών στις Τοπικές Κοινότητες Λεχόβου, Σκλήθρου, Ασπρογείων, Πεδινού, Βαλτονέρων, Αγραπιδέων, καθώς και επεμβάσεων για βελτίωση του δαπέδου στις παιδικές χαρές Ανάληψης Αμυνταίου, πλατείας Αγοράς Αμυνταίου, Πνευματικού Κέντρου Αμυνταίου, Αγίου Παντελεήμονα και Ροδώνα.

Η αναβάθμιση των παιδικών χαρών πραγματοποιήθηκε προκειμένου να εξασφαλιστούν συνθήκες ασφαλείας και πρόσβασης στους χώρους των παιδικής αναψυχής, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 28492/18.5.2009 (ΦΕΚ 931 Β), σχετικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων. Οι παιδικές χαρές λειτουργούν με ευθύνη των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, οι οποίοι υποχρεούνται να τις προσαρμόσουν στις νέες προδιαγραφές.

Συγκεκριμένα στο έργο εκτελέστηκαν εργασίες γενικών εκσκαφών, κατασκευής θεμελίου από σκυρόδεμα με χρήση ξυλοτύπων και τοποθέτηση οπλισμού, κατασκευής περίφραξης από μεταλλικά στοιχεία, κατασκευής δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα για μελλοντική τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου. Στις παιδικές χαρές που δεν εγκαταστάθηκε ελαστικό δάπεδο, ο χώρος θα επιχώθηκε με άμμο ποταμού.

Αναλυτικά

Παιδική Χαρά ΤΚ Λεχόβου

Ο χώρος της παιδικής χαράς έχει διαστάσεις 15,00x11,00 και 7,00x10,00 μέτρα. Εκτελέστηκαν εργασίες γενικών εκσκαφών σε βάθος 20 εκατοστών, έτσι ώστε όλος ο χώρος να είναι οριζόντιος, κατασκευής δαπέδου, πάχους 15 και 12 εκατοστών, ανάλογα με το πάχος του ελαστικού δαπέδου που εξαρτάται από το ύψος πτώσης κάθε παιδικού παιχνιδιού. Το δάπεδο σκυροδέματος κατασκευάστηκε οπλισμένο με δομικά πλέγματα. Επί του δαπέδου τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα περίφραξης, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και της διαστάσεις της προμέτρησης.

Παιδική Χαρά ΤΚ Σκλήθρου

Ο χώρος της παιδικής χαράς έχει διαστάσεις 15,00x15,00 μέτρα. Εκτελέστηκαν εργασίες γενικών εκσκαφών σε βάθος 20 εκατοστών, κατασκευής δαπέδου σκυροδέματος πάχους 15 και 12 εκατοστών, με οπλισμό δομικών πλεγμάτων. Επί του δαπέδου στις άκρες τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα απλού σχεδίου, περίφραξης ύψους 143 εκατοστών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις διαστάσεις της προμέτρησης.

Παιδική Χαρά ΤΚ Ασπρογείων

Εκτελέστηκαν εργασίες γενικών εκσκαφών σε βάθος 20 εκατοστών, κατασκευής δαπέδου σκυροδέματος πάχους 15 και 12 εκατοστών, με οπλισμό δομικών πλεγμάτων. Επί του δαπέδου στις άκρες τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα απλού σχεδίου, περίφραξης ύψους 143 εκατοστών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις διαστάσεις της προμέτρησης.

Παιδική Χαρά ΤΚ Πεδινού και ΤΚ Βαλτονέρων

Ο χώρος της παιδικής χαράς έχει διαστάσεις 15,00x16,00 μέτρα. Εκτελέστηκαν εργασίες γενικών εκσκαφών σε βάθος 20 εκατοστών, κατασκευής δαπέδου σκυροδέματος πάχους 15 και 12 εκατοστών, με οπλισμό δομικών πλεγμάτων. Επί του δαπέδου στις άκρες τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα απλού σχεδίου, περίφραξης ύψους 143 εκατοστών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις διαστάσεις της προμέτρησης.

Παιδική Χαρά συνοικισμού Ανάληψης ΔΚ Αμυνταίου

Στην παιδική χαρά εκτελέστηκαν εργασίες εκσκαφής τάφρου στην ευθεία που χωρίζει τον χώρο της άμμου από τον χώρο του χώματος. Επί της τάφρου τοποθετήθηκε κράσπεδο εγκιβωτισμένο σε σκυρόδεμα. Το κράσπεδο τοποθετήθηκε ξαπλωτό με την στέψη προς την πλευρά της άμμου. Στον υπόλοιπο χώρο κατασκευάστηκε δάπεδο σκυροδέματος πάχους 12 εκ. ως υποδομή για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου ασφαλείας.

Παιδική Χαρά πλατείας Αγοράς ΔΚ Αμυνταίου

Στην παιδική χαρά και στους χώρους ασφαλείας του σύνθετου παιδικού παιχνιδιού και της τσουλήθρας εκτελέστηκαν εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου χυτού δαπέδου, κατασκευάστηκε δάπεδο σκυροδέματος πάχους 12 εκατοστών, οπλισμένο με δομικά πλέγματα, για να δεχθεί την τοποθέτηση του ελαστικού δαπέδου.

Παιδική Χαρά Πνευματικού Κέντρου ΔΚ Αμυνταίου

Στην παιδική χαρά και στους χώρους όπου, δεν είχε γίνει τοποθέτηση νέου ελαστικού δαπέδου, εκτελέστηκαν εργασίες αποξήλωσης και εκσκαφής του υφιστάμενου παλαιού χυτού δαπέδου και κατασκευής δαπέδου σκυροδέματος πάχους 10 εκατοστών, οπλισμένο με δομικό πλέγμα για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 4,50 εκατοστών.

Η Βεβαίωση Περαιώσης του έργου εκδόθηκε την 03-01-2020 από τη ΔΥ.

Ο παρόν 2^{ος} - Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) συντάσσεται για να τακτοποιήσει το οικονομικό αντικείμενο του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση.

Η δαπάνη εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 50.136,63€ (χωρίς ΦΠΑ) σε ισοζύγιο με τη εγκεκριμένη δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ .

Η δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 63.282,25€ μειωμένη κατά 3.150,38€ από την αρχική σύμβαση και την εγκεκριμένη δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
3. Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (2ο ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.671,72€, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **146/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ