



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **17/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 205/2023

Θέμα: Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (6ου ΑΠΕ) και 3ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου με τίτλο του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.749.075,54€.

Στο Αμύνταιο, στις 20 του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση διά περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (Α'91), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12169/19-07-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Γεώργου Τρύφων
Θωμάϊδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Ιωαννίδου Ελένη
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Νάτσης Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμο Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 6^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Αφορά την έγκριση του 6^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου "Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα".

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών και νέες εργασίες), με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 4/6/2020 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την 142/2020 απόφαση της Ο.Ε. στις 23/6/2020, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εταιρία ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 53.26%. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού οριστικοποιήθηκε με την 244/2020 απόφαση της Ο.Ε.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 11/12/2020 για το ποσό του 1.318.619.78, με ημερομηνία περαίωσης στις 11/8/2022.

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 101/2021 απόφαση Ο.Ε. ο 1ος ΑΠΕ

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 351/2021 απόφαση Ο.Ε. ο 2ος ΑΠΕ

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 164/2022 απόφαση Ο.Ε. ο 3ος ΑΠΕ

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 316/2022 απόφαση Ο.Ε. ο 4ος ΑΠΕ

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 7/2023 απόφαση Ο.Ε. ο 5ος ΑΠΕ

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 6ος Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων υφιστάμενων εργασιών, καθώς και νέες εργασίες που είναι απαραίτητες για την σωστή λειτουργία του δικτύου .

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 6^ο Α.Π.Ε. για τις εξής αιτίες:

Αιτία 1^η : Μείωση ποσοτήτων 1ης ομάδας εργασιών (χωματουργικά κλπ)

Προκύπτει μείωση των ποσοτήτων λόγω ΠΠΑΕ και ακολουθώντας τα σχέδια της μελέτης. Ειδικότερα:

Α.Τ. 2 : Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου. Μείωση κατά 14,1 μήνες

Α.Τ. 3 : Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. Μείωση κατά 6,7 μήνες

Α.Τ. 6 : Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη. Μείωση κατά 33,22 μ3

Α.Τ. 7 : Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Μείωση κατά 41,67 μ3

Α.Τ. 8 : Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Μείωση κατά 2,73 μ3

Α.Τ. 13 : Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων . Μείωση κατά 30 ώρες

A.T. 14 : Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου. Μείωση κατά 10,96 μ³

A.T. 15 : Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο. Μείωση κατά 62,48 μ³

A.T. 16 : Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα. Μείωση κατά 16,56 μ²

A.T. 18 : Άρση καταπτώσεων. Μείωση κατά 34,15 μ³

A.T. 19 : Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης. Μείωση κατά 1,88 μ³

A.T. 22 : Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Μείωση κατά 29,16 μ²

Αιτία 2^η : Αυξομειώσεις ποσοτήτων 2ης ομάδας (κατασκευές από σκυρόδεμα)

Προκύπτει αυξομείωση των ποσοτήτων λόγω ΠΠΑΕ και ακολουθώντας τα σχέδια της μελέτης, την μη - αναγκαιότητα κατασκευής κάποιων φρεατίων καταθλιπτικών αγωγών (λόγω υψομέτρων κατασκευής και όδευσης) αλλά και την εφαρμογή του ΚΤΣ 2016:

A.T. 25 : σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. Μείωση κατά 17,19 μ³

A.T. 26 : σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Μείωση κατά 141,78 μ³

A.T. 27 : σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μείωση κατά 114,16 μ³

A.T. 28 : σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Μείωση κατά 41,72 μ³

A.T. 29 : Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών. Μείωση κατά 2328,04 μ²

A.T. 30 : Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών. Μείωση κατά 117,68 μ²

A.T. 31 : Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων επιφανειών σκυροδέματος. Αύξηση κατά 59,56 μ²

A.T. 32 : Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Μείωση κατά 700 kg

A.T. 34 : Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων πάχους 2,0 cm. Μείωση κατά 20,25 μ²

A.T. 36 : Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm (δρομικοί τοίχοι). Μείωση κατά 1,18 μ²

A.T. 37 : Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm (μπατικοί τοίχοι). Μείωση κατά 0,77 μ²

A.T. 38 : Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων. Αύξηση κατά 2,75 μμ.

A.T. 39 : Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων. Μείωση κατά 1,7 μ

A.T. 40 : Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα. Αύξηση κατά 38,75 μ²

A.T. 41 : Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm. Αύξηση κατά 125,56 μ²

A.T. 42 : Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών. Αύξηση κατά 38,75 μ²

A.T. 43 : Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα με κισηρόδεμα. Μείωση κατά 5 μ³

A.T. 44 : Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια. Μείωση κατά 3,38 μ²

- A.T. 45 : Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm. Μείωση κατά 10,43 μ2
- A.T. 46 : Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου. Μείωση κατά 10,43 μ2
- A.T. 47 : Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες. Αύξηση κατά 177,23 kg
- A.T. 48 : Κλίμακες σιδηρές καρφωτές. Μείωση κατά 16 kg
- A.T. 49 : Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Μείωση κατά 15 kg
- A.T. NT1 : Διαφορά τιμής σκυροδέματος κατηγορίας C30/37 με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Μείωση κατά 42,27 μ3
- A.T. NT2 : Διαφορά τιμής σκυροδέματος κατηγορίας C25/30 με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μείωση κατά 114,16 μ3

Αιτία 3^η : Μειώσεις ποσοτήτων στην 3η ομάδα εργασιών (μεταλλικά στοιχεία - σωληνώσεις)

Προκύπτει μείωση των ποσοτήτων λόγω ΠΠΑΕ και ακολουθώντας τα σχέδια της μελέτης και την μη - αναγκαιότητα κατασκευής κάποιων φρεατίων καταθλιπτικών αγωγών (λόγω υψομέτρων κατασκευής και όδευσης) :

- A.T. 50 : Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο. Μείωση κατά 563 kg
- A.T. 55 : Περίφραξη με συρματόπλεγμα και δίφυλλη θύρα. Μείωση κατά 12 μμ
- A.T. 58 : Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες. Μείωση κατά 319,6 kg
- A.T. 59 : Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm. Μείωση κατά 11 τμχ
- A.T. 60 : Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm. Μείωση κατά 6 τμχ
- A.T. 63 : Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm. Μείωση κατά 28,02 μμ
- A.T. 64 : Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm. Μείωση κατά 98,65 μμ
- A.T. 65 : Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm. Μείωση κατά 6,59 μμ
- A.T. 68 : Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) DN 110 : μείωση κατά 18,73 μμ
- A.T. 69 : Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) DN 125 : μείωση κατά 56,46 μμ
- A.T. 70 : Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) DN 140 : μείωση κατά 27,49 μμ
- A.T. 71 : Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) DN 250 : μείωση κατά 1,36 μμ
- A.T. 73 : Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων. Μείωση κατά 2 τμχ
- A.T. 75 : Πλαστικό πλέγμα από PVC για σήμανση υπόγειων δικτύων Ο.Κ.Ω... Μείωση κατά 110,04 μμ

Αιτία 4^η : Αυξομείωση ποσοτήτων στην 4η ομάδα εργασιών (ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες)

Προκύπτει αυξομείωση των ποσοτήτων λόγω ΠΠΑΕ και προμετρήσεων ακολουθώντας τα σχέδια της μελέτης και τις διατομές εξόδου των αντλιών στο κεντρικό Α/Σ. Ειδικότερα :

A.T. 127 : Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm. Αύξηση κατά 2 τμχ

A.T. 79 : Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πίεσεως 10 atm διαμέτρου Φ 80 mm. Αύξηση κατά 9 ζεύγη

A.T. 85 : Οδηγός αντλίας λυμμάτων από ανοξείδωτο σιδηροσωλήνα AISI 304 48,3 X 2,9 mm.. Μείωση κατά 3,95 μ

A.T. 92 : Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) με τη βάση του από σκυρόδεμα. Αύξηση κατά 3 τμχ

A.T. 94 : Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία Διατομής 30x3,5 mm. Αύξηση κατά 27,5 μμ

A.T. 109 : Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins. Αύξηση κατά 20 μμ

A.T. 112 : Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσίδηρά, με σφαίρα αλουμινίου ελαστικής επίστρωσης Διαμέτρου DN150, PN 10. Μείωση κατά 2 τμχ

A.T. 113 : Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm. Μείωση κατά 2 τμχ

A.T. 114 : Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 150/159 mm. Μείωση 11 μμ

A.T. 115 : Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πίεσεως 10 atm διαμέτρου Φ 150 mm. Μείωση κατά 6 ζεύγη

Αιτία 5^η : προσθήκη ποσοτήτων νέων μηχανολογικών εργασιών στην 4η ομάδα

Λόγω διατομής εξόδου αντλιών που εγκρίθηκαν και τοποθετήθηκαν στο κεντρικό αντλιοστάσιο (4") προκύπτει η ανάγκη τοποθέτησης υλικών αντίστοιχων στο τμήμα κατάθλιψης της κάθε αντλίας και πριν τον κεντρικό συλλέκτη. Ειδικότερα :

NT 16 : Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσίδηρά, με σφαίρα αλουμινίου ελαστικής επίστρωσης Διαμέτρου DN100, PN 16. Προσθήκη 2 τμχ

NT 17 : Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 106/114 mm. Προσθήκη 12 μμ

NT 18 : Ζεύγος Φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πίεσεως 10 atm Διαμέτρου 100 mm. Προσθήκη 8 ζεύγη

Αιτία 6^η : προσθήκη ποσοτήτων νέων ηλεκτρολογικών εργασιών στην 4η ομάδα

Για τους παρακάτω λόγους προκύπτει η ανάγκη τοποθέτησης inverter (ρυθμιστή στροφών) στα 4 αντλιοστάσια για την εκκίνηση των αντλητικών συγκροτημάτων :

1) αποφυγή υδραυλικού πλήγματος στους καταθλιπτικούς αγωγούς και στα βανοστάσια

2) ομαλή εκκίνηση και παύση κινητήρων αντλιών προώθησης λυμάτων (αύξηση χρόνου λειτουργίας αντλιών χωρίς βλάβες)

3) βέλτιστο πραγματικό σημείο λειτουργίας (μανομετρικό / παροχή) για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ρύθμισης συχνότητας λειτουργίας

Ειδικότερα :

NT 12 : Ρυθμιστής στροφών (inverter) για ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 11,0kW. Προσθήκη 2 τμχ (Α/Σ Λεβαΐας)

NT 13 : Ρυθμιστής στροφών (inverter) για ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 15,0kW. Προσθήκη 4 τμχ (Α/Σ Μανιακίου και Βεγόρας)

NT 14 : Ρυθμιστής στροφών (inverter) για ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 22,0kW. Προσθήκη 2 τμχ (Α/Σ Φιλώτα)

Αιτία 7^η : προσθήκη αξονικού ανεμιστήρα στο κεντρικό αντλιοστάσιο Φιλώτα

Απαιτείται για λόγους αποφυγής διάβρωσης του Η/Μ εξοπλισμού στον οικίσκο, στο βανοστάσιο και στους θαλάμους των αντλιών στο κεντρικό αντλιοστάσιο Φιλώτα, η τοποθέτηση επίτοιχου αξονικού ανεμιστήρα κατάλληλης παροχής για τον καλό εξαερισμό του χώρου. Ειδικότερα :

NT 15 : Ανεμιστήρας αξονικός 400 mm. Προσθήκη 1 τμχ

Με τον 6^ο Α.Π.Ε. προτείνονται αυξομειώσεις εργασιών και νέες εργασίες για την σωστή και λειτουργική υλοποίηση του έργου και ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

Το ποσό των καθαρών εργασιών μειώνεται από 1.149.735,93 € σε 1.141.049,43 €

Το ποσό των διαθέσιμων απροβλέπτων δαπανών παραμένει ως έχει (13.867,73 €)

Μειώνεται το ποσό των απολογιστικών ΑΕΚΚ από 63.508,61 σε 20.362,77 λόγω ολοκλήρωσης χρωματουργικών εργασιών και ανακύκλωσης περίσσειας υλικών

Αυξάνεται το κατ' εκτίμηση ποσό της αναθεώρησης από 150.000 σε 170.000 € λόγω των υφιστάμενων λογαριασμών (ύψος συνολικών αναθεωρήσεων στον 17^{ου} λογαριασμό : 161.646,90 €)

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου μειώνεται από 1.575.398,17 € σε 1.543.565,83 €

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
1. Την αριθ. πρωτ. 2610/22-06-2023 Προέγκριση Τροποποίησης Νομική Δέσμευσης (6^{ος} ΑΠΕ) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
2. Την αριθ. 05/03/17.07.2023 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
3. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (6ου ΑΠΕ) και τον 3ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου με τίτλο του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου

αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.749.075,54€, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **205/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ