



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **19/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 223/2023

Θέμα: Έγκριση του 2ου – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 399.900,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13511/18-08-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Τόμου Πέτρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Ιωάννου Χρήστος
Νάτσης Ιωάννης
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αμυνταίου κ. Μακρής Ευάγγελος και Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος .

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Τσαχειρίδης Σπύρος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενο το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου **«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα»**.

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. Με την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και από τη προβλεπόμενη από μελέτη δαπάνη των «απροβλέπτων» καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 12/04/2022 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 058/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 44,33%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 30/05/2022 για το ποσό των 266.277,70€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 155.733,57€).

Με τη με αριθ. 148/2023 και ΑΔΑ:9ΓΗ7ΩΨΛ-2Φ7 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου.

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες βελτίωσης της βατότητας και των κυκλοφοριακών συνθηκών υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε καλλιεργούμενα γεωτεμάχια (με τελική εφαρμογή ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας), που βρίσκεται εντός της κτηματικής περιοχής των Κοινοτήτων Φιλώτα, Αντιγόνου, Πελαργού και Μανιακίου, της Δ.Ε. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου. Στην υφιστάμενη κατάσταση, οι υπό κατασκευή οδοί έχουν χαλικοστρωτο κατάστρωμα, πλάτους περί τα 6,00m στη Κ Αντιγόνου, στη Κ Πελαργού και στη Κ Μανιακίου. Ωστόσο το σύνολο των χαλικοστρωμένων οδών σε όλους τους οικισμούς εμφάνιζαν φυτικές γαίες κατά τμήματα στον άξονα, διαβρώσεις στο κατάστρωμα από όμβρια ύδατα και γενικώς προβληματική υποδομή, ενώ στη Κ. Φιλώτα η υφιστάμενη ασφατική στρώση κυκλοφορίας επί της περιφερειακής οδού (βασικό άξονα κίνησης αγροτικών οχημάτων) είχε υποστεί σημαντικές βλάβες. Γενικά, ήταν απαραίτητη η εξασφάλιση οδοστρώματος κατάλληλης δομής και με ασφαλόστρωση στην επιφάνεια, ώστε να εξυπηρετείται η κυκλοφορία όσο το δυνατόν σε βάθος χρόνου και χωρίς προβλήματα (όπως φθορές στο κατάστρωμα, δημιουργία σκόνης, παραμένοντα όμβρια, ανάγκη για συχνές χαλικοστρώσεις κλπ.). Οι εργασίες που εκτελέστηκαν στο σύνολο των οδών περιελάμβαναν εκσκαφή – απομάκρυνση των φυτικών γαίων σε βάθος έως 10cm, η εξυγίανση του εδάφους

έδρασης του οδοστρώματος, όπου αυτό απαιτήθηκε, με εκσκαφή έως 0,20μ και επίχωση με εφαρμογή στρώσης υπόβαση πάχους 10 εκατοστών είτε σε μια είτε σε δύο στρώσεις ανάλογα με το βαθμό της απαιτούμενης εξυγίανσης. Εκτελέστηκαν εργασίες διαμόρφωσης τριγωνικών τάφρων, εκατέρωθεν των οδών για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων, εργασίες διάστρωσης βάσης πάχους 10 εκατοστών από θραυστό υλικό λατομείου και εργασίες κατασκευής ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας με προηγούμενη εφαρμογή ασφαλικής προεπάλειψης της διαμορφωμένης επιφανείας.

Ειδικότερα, στη Τ.Κ Φιλώτα δεδομένου ότι υπήρχε ασφαλική στρώση κυκλοφορίας και αποτελεί αστική οδό, εκτελέστηκαν εργασίες αποξήλωσης της υφιστάμενης ασφάλτου, εξυγίανση σε τμήματα αυτής σε βάθος ως 30 εκατοστά με εφαρμογή υπόβασης οδοστρωσίας, διάστρωση βάσης οδοστρωσίας, εφαρμογή ασφαλικής προεπάλειψης και διάστρωση ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας. Επί πλέον στη ανακατασκευάστηκε και τμήμα της οδού από το ύψος της περιφερειακής οδού έως και στα όρια του οικισμού επί της οδού Κ. Φιλώτα – Κ. Αντιγόνου.

Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες οδοποιίας στις Κοινότητες Φιλώτα, Μανιακίου, Πελαργού και Αντιγόνου. Στην Κ. Αντιγόνου σε τμήμα της οδού που βρίσκεται σε συνέχεια του αντλιοστασίου του ΤΑΠ αντί ασφαλόστρωσης κατασκευάστηκε σκυρόδετο οδόστρωμα, μιας και σε εκείνο το σημείο παρατηρείται συγκέντρωση υδάτων κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων χωρίς να υπάρχει απορροή σε κάποιον αποδέκτη. Η ύπαρξη επιφανειακών υδάτων επί ασφαλικού οδοστρώματος μειώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό η ΔΥ έδωσε εντολή στην ανάδοχο για την κατασκευή, στο συγκεκριμένου τμήμα μήκους περίπου εκατόν πενήντα μέτρων (150,0μ), σκυρόδετου οδοστρώματος με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται για να εγκρίνει ποσότητες και επιπλέον εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου όπως αυτές έχουν εγκριθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Η δαπάνη εργασιών του 1ου Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 174.939,00€ (χωρίς ΦΠΑ) μειωμένη κατά 8.826,61€ από την αρχική σύμβαση. Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 61.484,80€ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και καλύπτεται από τη δαπάνη των επί έλατον και των απροβλέπτων, ενώ η δαπάνη των επί έλατον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 70.311,41€ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%. Επισυνάπτονται πίνακας ελέγχου των επί έλατον δαπανών χωρίς τη δαπάνη των απολογιστικών ασφάλτου και πίνακας με ενσωματωμένη τη δαπάνη απολογιστικών ασφάλτου.

Η δαπάνη των απολογιστικών ασφάλτου σύμφωνα με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 30.558,80€ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και καλύπτεται από πιστώσεις του έργου.

Η δαπάνη του 2ου ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 266.276,69€ μειωμένη κατά 1,01€ από την αρχική σύμβαση.

	ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1 ^{ος} ΑΠΕ (€)	2 ^{ος} ΑΠΕ (€)
	περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%,		

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	183.765,61	167.192,81	174.939,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	27.564,84	6.649,11	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ	3.046,25	9.237,46	9.237,46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	0,00	30.558,80	30.558,80
Φ.Π.Α.	51.537,62	51.537,62	51.537,42
ΣΥΝΟΛΟ	266.277,70	266.277,70	266.276,69

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
3. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον **2ο** – Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου με τίτλο **«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα»**, προϋπολογισμού μελέτης **399.900,00€**, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **223/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ