



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **2/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 7/2023

Θέμα: Έγκριση του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.749.075,54€.

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1126/19-01-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Πέγιου Ιωάννης
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων το κατεπείγον του θέματος και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ
5ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Αφορά την έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου "Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα".

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών), με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. Επίσης στον ΑΠΕ προβλέπονται δαπάνες απολογιστικών εξόδων για την προμήθεια σωλήνων PVC και HDPE με βάση την σχετική νομοθεσία (ΚΥΑ 275234/12-9-2022).

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 4/6/2020 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την 142/2020 απόφαση της Ο.Ε. στις 23/6/2020, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εταιρία ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 53.26%. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού οριστικοποιήθηκε με την 244/2020 απόφαση της Ο.Ε.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 11/12/2020 για το ποσό του 1.318.619.78, με ημερομηνία περαίωσης στις 11/8/2022.

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 101/2021 απόφαση Ο.Ε. ο 1ος ΑΠΕ

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 351/2021 απόφαση Ο.Ε. ο 2ος ΑΠΕ

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 164/2022 απόφαση Ο.Ε. ο 3ος ΑΠΕ

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 316/2022 απόφαση Ο.Ε. ο 4ος ΑΠΕ

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 5ος Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων υφιστάμενων εργασιών, καθώς και οι δαπάνες απολογιστικών για τους σωλήνες PVC και HDPE .

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 5^ο Α.Π.Ε. για τις εξής αιτίες:

Αιτία 1^η : Αύξηση ποσοτήτων εσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων

Λόγω ΠΠΑΕ και προμετρητικών σφαλμάτων θα πρέπει να αυξηθούν οι ποσότητες εσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων. Ειδικότερα :

Α.Τ. 11 : Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γειώδες - ημιβραχώδες. Προσθήκη 382,79 μ³

Α.Τ. 12 : Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες. Προσθήκη 10,94 μ³

Αιτία 2^η : Αύξηση ποσοτήτων οικοδομικών εργασιών

Λόγω ΠΠΑΕ και προμετρητικών σφαλμάτων θα πρέπει να αυξηθούν οι ποσότητες σιδηρού οπλισμού και μόνωσης με διπλή ασφατική επάλειψη. Ειδικότερα :

Α.Τ. 33 : Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων. Προσθήκη 350,71 kg

Α.Τ. 35 : Μόνωση με διπλή ασφατική επάλειψη. Προσθήκη 29,41 μ²

Αιτία 3^η : Αυξήσεις ποσοτήτων αγωγών

Λόγω ΠΠΑΕ και όπως προμετρήθηκαν ακολουθώντας τα σχέδια της μελέτης θα πρέπει να αυξομειωθούν οι ποσότητες σωληνώσεων. Ειδικότερα :

A.T. 66 : Σωληνώσεις πίεσης PVC 355 mm. Προσθήκη 3,35 μμ

A.T. 67 : Σωληνώσεις πίεσης PVC 400 mm. Προσθήκη 0,4 μμ

Αιτία 4^η : Μείωση τιμής αγωγών λόγω των απολογιστικών

Λόγω εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας (ΚΥΑ 275234/12-9-2022) δημιουργούνται νέα άρθρα μείωσης τιμής των αγωγών PVC και HDPE που έχουν επιμετρηθεί από 1/1/2022 έως σήμερα. Ειδικότερα :

N.T. 4 : μείωση τιμής αγωγών αποχέτευσης PVC SDR 41 DN 355 mm. Προσθήκη 654,55 μμ

N.T. 5 : μείωση τιμής αγωγών αποχέτευσης PVC SDR 41 DN 250 mm. Προσθήκη 930,76 μμ

N.T. 6 : μείωση τιμής αγωγών αποχέτευσης PVC SDR 41 DN 315 mm. Προσθήκη 1103,17 μμ

N.T. 7 : μείωση τιμής αγωγών αποχέτευσης PVC SDR 41 DN 200 mm. Προσθήκη 2045,69 μμ

N.T. 8 : μείωση τιμής σωληνώσεων υπό πίεση HDPE DN 110 PN 10 atm. Προσθήκη 1020,27 μμ

N.T. 9 : μείωση τιμής σωληνώσεων υπό πίεση HDPE DN 110 PN 10 atm. Προσθήκη 2593,54 μμ

N.T. 10 : μείωση τιμής σωληνώσεων υπό πίεση HDPE DN 110 PN 10 atm. Προσθήκη 4872,51 μμ

N.T. 11 : μείωση τιμής σωληνώσεων υπό πίεση HDPE DN 110 PN 10 atm. Προσθήκη 1377,57 μμ

Για την τεκμηρίωση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών σωλήνων επισυνάπτεται σχετικός πίνακας τεκμηρίωσης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 5ου ΑΠΕ

Με τον 5^ο Α.Π.Ε. προτείνονται αυξομειώσεις εργασιών για την σωστή και λειτουργική υλοποίηση του έργου και ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

Το ποσό των καθαρών εργασιών μειώνεται από 1.293.333,81 € σε 1.149.735,93 €

Το ποσό των διαθέσιμων απροβλέπτων δαπανών μειώνεται από 15.777,36 € σε 13.867,73 €

Τα συνολικά απολογιστικά (ΑΕΚΚ και σωληνώσεις) αυξάνονται από 63.508,61 € σε 261.794,51 €

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται από 1.468.619,78 € σε 1.575.398,17 €»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την αριθ. 316/2022 απόφαση Ο.Ε.

3. Την αριθ. 244/2020 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 18516/11-12-2020 σύμβαση του έργου.
5. Την από 24/11/2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
6. Την αριθ. πρωτ. 5105/01-12-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (5ος ΑΠΕ) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Ε. Δυτ. Μακεδονίας
7. Την αριθ. 1/1/20.01.2023 Πράξη του Συμβουλίου Δ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας
8. Την εισήγηση του Προέδρου
9. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο **«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα»**, προϋπολογισμού μελέτης **2.749.075,54€**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών), με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **7/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ