



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189/2020**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **18/2020** συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο με τίτλο «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 58.711,40€.**

Στο Αμύνταιο, στις 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10924/23-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Κιοσές Παναγιώτης
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης
4. Μπερμπερίδης Πέτρος
5. Θεοδωρίδης Κων/νος
6. Νάτσης Ιωάννης
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **10<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 15/7/2020 Αιτιολογική Έκθεση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ - Τακτοποιητικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Αφορά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 24-09-2019 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την 201/2019 απόφαση της Ο.Ε. , σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε ο ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με

μέση έκπτωση 34% επί του προϋπολογισμού του έργου . Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της 260/2019 της Ο.Ε.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24-01-2020 για το ποσό του 38.749,53€ με ημερομηνία περαίωσης 23/5/2020.

Με την υπ. αρ. 85/2020 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε παράταση εργασιών έως τις 23/7/2020.

Στις 25/6/2020 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του έργου και εκδόθηκε σχετική βεβαίωση περάτωσης εργασιών από την υπηρεσία.

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 1ος Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει μειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 1 ° Α.Π.Ε. για τις εξής αιτίες:

**Αιτία 1η:** ύπαρξη πετρωμάτων λιγνίτη στα 172 μέτρα από την στάθμη επιφάνειας.

- Μείωση της διάνοιξης υδρογεώτρησης (Α.Τ. 1.02) κατά 78 μ
- Μείωση της διεύρυνσης υδρογεώτρησης (Α.Τ. 1.04) κατά 78 μ
- Μείωση χαλυβδοσωλήνα (Α.Τ. 1.05) κατά 30 μ
- Μείωση χαλυβδοσωλήνα φίλτρων (Α.Τ. 1.06) κατά 42 μ
- Μείωση χαλικόφιλτρου (Α.Τ. 1.13) κατά 2 μ3

Με τον 1 ° Α Π Ε. – Τακτοποιητικό προτείνονται μειώσεις στις υπάρχουσες εργασίες για την σωστή και λειτουργική υλοποίηση του έργου.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Την αριθ. 85/2020 απόφαση Ο.Ε.
4. Την αριθ. 260/2019 απόφαση Ο.Ε.
5. Την με αριθ. πρωτ. 1304/24-01-2020 σύμβαση του έργου.
6. Την από 15/07/2020 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

### **ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο **«Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Αμυνταίου»**, προϋπολογισμού μελέτης **58.711,40€**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **189/2020**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

**Ο Πρόεδρος**

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

**Τα Μέλη**

1. ΚΙΟΣΕΣ Π.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.

