



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 190/2020

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **18/2020** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, Διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου 2018», προϋπολογισμού μελέτης 261.442,57€.

Στο Αμύνταιο, στις 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10924/23-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Κιοσές Παναγιώτης
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης
4. Μπερμπερίδης Πέτρος
5. Θεοδωρίδης Κων/νος
6. Νάσης Ιωάννης
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **11^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 24/07/2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής) Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου **«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου».**

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. Με την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και από τη

προβλεπόμενη από μελέτη δαπάνη των «απροβλέπτων» καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 05/12/2018 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 348/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε ο Νικολαΐδης Στυλιανός, Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 45,00%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 09/05/2019 για το ποσό των 146.453,24€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 83.523,05€).

Η σύμβαση τροποποιήθηκε με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος εγκρίθηκε την 7^η Νοεμβρίου 2019, με την με αριθμό 233/2019 και ΑΔΑ: ΨΒΕΣΩΨΛ-ΦΜΥ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το έργο περιλαμβάνει, την αποκατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, τη διάνοιξη και κατασκευή νέων οδών και διαμορφώσεις σε πλατείες, εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν ή υλοποιήθηκαν οι κάτωθι περιγραφόμενες παρεμβάσεις:

Κ. Αμυνταίου

- Ασφαλτόστρωση πεζοδρομίων στην οδό 6ης Νοεμβρίου. Αρχικά προβλεπόταν η ασφαλτόστρωση των πεζοδρομίων της οδού από το ύψος της οδού Περικλέους έως το ύψος της Περιφερειακής οδού. Μετά από εισήγηση της υπηρεσίας μας και σύμφωνη γνώμη της παρούσας Διοικητικής Αρχής του Δήμου Αμυνταίου, πραγματοποιήθηκε ασφαλτόστρωση στο σύνολο των πεζοδρομίων της οδού, δηλαδή από την οδό Εθνικής Αμύνης έως και την Περιφερειακή οδό.

- Ασφαλτόστρωση της οδού Εμμανουήλ Παππά. Υλοποιήθηκε.
- Ασφαλτόστρωση της οδού Αντωνίου Ζούγκα. Υλοποιήθηκε.
- Ασφαλτόστρωση της οδού Καθηκούρη. Υλοποιήθηκε.
- Ασφαλτόστρωση της οδού Κ. Χατζή. Υλοποιήθηκε.
- Διάνοιξη δικτύου πεζοδρομίων στο Ο.Τ. 228Α. Υλοποιήθηκε.

Κ. Ξινού Νερού

- Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης στον δακτύλιο πλησίον της κεντρικής πλατείας.

Κ. Κέλλης

- Αποκατάσταση δρόμου πάνω από την εκκλησία προς τη βόρεια έξοδο. Υλοποιήθηκε, αναμένεται νέα ασφαλτόστρωση της οδού, λόγω σημαντικής αστοχίας στην τελική επιφάνεια του νέου οδοστρώματος.

Κ. Φιλώτα

- Αποκατάσταση οδού 1ου δημοτικού σχολείου. Έχει υλοποιηθεί από άλλη εργολαβία την άνοιξη - καλοκαίρι του 2019.

- Αποκατάσταση οδού εγκάρσιου στον κεντρικό (προέκταση οδού Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής). Μετά από εισήγηση της υπηρεσίας μας και σύμφωνη γνώμη της παρούσας Διοικητικής Αρχής του Δήμου Αμυνταίου και με δεδομένο την επικείμενη

εκτέλεση του έργου κατασκευής δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό η ασφαλτόστρωση δεν θα πραγματοποιηθεί.

Κ. Λεβαίας

- Αποκατάσταση οδού στην περιοχή των Ο.Τ. 43 – 44 – 45 – 46 – 47. Υλοποιήθηκε.
- Ασφαλτόστρωση στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης πλησίον της παιδικής χαράς της Τ.Κ. Λεβαίας. Υλοποιήθηκε.

Κ. Πελαργού

- Ασφαλτόστρωση διασταύρωσης πλησίον οικίας Σαββίδη Ελευθέριου.

Κ. Αντιγόνου

- Διάνοιξη οδού και διαμορφώσεις πεζοδρομίων στην κεντρική πλατεία (Ο.Τ. 32). Εκτελέστηκαν εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων επί της οδού, πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Υπατίου

Κ. Αετού

- Ασφαλτόστρωση πλακόστρωτης οδού. Στην αρχική μελέτη προβλεπόταν η κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού μήκους 75μ επί συνόλου 175μ. Μετά από εισήγηση της υπηρεσίας μας και σύμφωνη γνώμη της Διοικητικής Αρχής του Δήμου Αμυνταίου, δε θα υλοποιηθεί η εργασία αυτή μιας και απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση από αυτή της αρχικής μελέτης (στάθμη επιπέδου οικοπέδων όμορων ιδιοκτησιών χαμηλότερη από την νέα τελική στάθμη της οδού. Αποτέλεσμα να απαιτείται καθαίρεση των υφιστάμενων σκυροδεμάτων και εκτόξευση του κόστους κατασκευής σε απαγορευτικό για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων δράσεων του έργου). Αντί αυτού υλοποιήθηκε οδοποιία σε δημοτική οδό κάθετη της οδού προς Νυμφαίο (προς οικίες Σουμπάλη και Νικολάου)
- Διάνοιξη οδού παράλληλου της κεντρικής οδού, πλησίον της οικίας Στυλιάδη Ευάγγελου. Υλοποιήθηκε

Κ. Βαλτονέρων

- Πλακοστρώσεις στην κεντρική οδό, στα πεζοδρόμια των Ο.Τ. 27 – 34 – 35.
- Ασφαλτόστρωση στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης στον χώρο του δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Βαλτονέρων.
- Αποκατάσταση οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης επί της κεντρικής οδού, πλησίον του καφενείου και της πλατείας της Κοινότητας.
- Διαμορφώσεις στην πλατεία της Κοινότητας.

Τ.Κ. Βαρικού

- Κατασκευή τσιμεντόστρωτου σε οδό πλησίον της εκκλησίας της Κοινότητας.

Κ. Περικοπής

- Κατασκευή τσιμεντόστρωτου σε οδό πλησίον της εκκλησίας της Κοινότητας. Υπάρχει πρόταση της παρούσας Διοικητικής Αρχής του Δήμου Αμυνταίου για τη μη υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας.

Ο παρόν Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) συντάσσεται για να εγκρίνει ποσότητες και επιπλέον εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Συνημμένα υποβάλλεται προς έγκριση το 2^ο ΠΚΝΤΜΕ για τον κανονισμό νέων τιμών οι οποίες, αφορούν εργασίες κατασκευής δια χειρός επί υφιστάμενων πεζοδρομίων ασφατικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων στην οδό 6^{ης} Νοεμβρίου στο Αμύνταιο .

Η δαπάνη εργασιών, του 1^{ου} Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 110.171,28 € (χωρίς ΦΠΑ) αυξημένη κατά 11.614,09 € από την αρχική σύμβαση και 7.653,58€ από τον 1^ο Α.Π.Ε..

Η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 146.453,23€ αμετάβλητη σε σχέση με αυτή της αρχικής σύμβασης.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Την αριθ. 233/2019 απόφαση Ο.Ε.
4. Την αριθ. 315/2017 απόφαση Ο.Ε.
5. Την με αριθ. πρωτ. 8180/09-05-2019 σύμβαση του έργου.
6. Την από 24/07/2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο **«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, Διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου»**, προϋπολογισμού μελέτης **261.442,57€**.

Β. Ο κος ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος και ο κος ΝΑΤΣΗΣ Ιωάννης δήλωσαν ότι δεν συμφωνούν με τη μη υλοποίηση της κατασκευής τσιμεντόστρωτου σε οδό πλησίον της εκκλησίας της Κοινότητας Περικοπής Δ. Αμυνταίου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **190/2020**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΚΙΟΣΕΣ Π.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.