



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 360/2021

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **34/2021** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση πλακόστρωτων & λιθόστρωτων δημοτικών οδών οικισμών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 13 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 75414/04-12-2021 (Β' 5673), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18589/08-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Αντωνιάδης Θεοχάρης
Νάσης Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 09/12/2021 Αιτιολογική Έκθεση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Αποκατάσταση πλακόστρωτων & λιθόστρωτων δημοτικών οδών οικισμών Δήμου Αμυνταίου**» (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου), η οποία έχει ως εξής:

«Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «**Αποκατάσταση πλακόστρωτων & λιθόστρωτων δημοτικών οδών οικισμών Δήμου Αμυνταίου**».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. Με την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και από τη προβλεπόμενη από μελέτη δαπάνη των «απροβλέπτων» καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν

ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 13/05/2021 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 167/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε ο Καρακώστας Εμμανουήλ του Χρήστου Εμπειροτέχνης ΕΔΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 35,0%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 23/07/2021 για το ποσό των 26.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 15.451,54€).

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το έργο αφορά εργασίες επισκευής φθορών πλακόστρωτων και λιθόστρωτων δημοτικών οδών και πεζοδρομίων στις κοινότητες Νυμφαίου, Λεχόβου, Βαρικού και Ασπρογείων, εντός και εκτός ορίων αυτών, του Δήμου Αμυνταίου.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης εκτελέστηκαν εργασίες ως εξής:

Στην κεντρική οδό της Κ. Νυμφαίου κυρίως, που οδηγεί από την είσοδο του οικισμού έως τη κεντρική πλατεία, εκτελέστηκαν εργασίες αρμολογημάτων των υφισταμένων λιθόστρωτων οδών, με τσιμεντοκονίαμα και εφαρμογή ρητίνης

Στην κεντρική πλατεία και στα πεζοδρόμια της εισόδου της Κ. Νυμφαίου, στις λιθόστρωτες οδούς και πεζοδρόμια των Κ. Λεχόβου, Βαρικού και Ασπρογείων εκτελέστηκαν εργασίες επισκευής φθορών των λιθόστρωτων επιφανειών ως εξής:

- αποξήλωση των λίθων με προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων λίθων προς επαναχρησιμοποίηση τους,
- καθαίρεση του σκυρόδετου, υποκείμενου των λίθων, υλικού, σε βάθος ικανό για τον πλήρη εγκιβωτισμό των λίθων προς αποκατάσταση της βλάβης,
- καθαρισμός των λάκκων από τα άχρηστα προϊόντα,
- εγκιβωτισμός - επίστρωση των λίθων προς αποκατάσταση της βλάβης,
- αρμολόγημα των νέων λιθόστρωτων επιφανειών,

Ο παρόν Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) συντάσσεται για να εγκρίνει ποσότητες και επιπλέον εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

Οι επί πλέον εργασίες αφορούν την επισκευή επιπλέον τμημάτων οδών πέραν των ποσοτήτων οι οποίες περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη.

Επισημαίνουμε ότι στον παρόντα ΑΠΕ, η επί έλατον δαπάνη εργασιών καλύπτει τμήμα της επί πλέον δαπάνης, ενώ υπόλοιπη επί πλέον δαπάνη, καλύπτεται εξολοκλήρου από τη δαπάνη των απροβλέπτων.

Η δαπάνη εργασιών, του 1^{ου} Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 20.967,74€ (χωρίς ΦΠΑ) αυξημένη κατά 2.734,92 € από την αρχική σύμβαση.

Η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 26.000,00€ σε ισοζύγιο με αυτή της αρχικής σύμβασης.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	18.232,82	20.967,74
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	2.734,92	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00
Φ.Π.Α.	5.032,26	5.032,26
ΣΥΝΟΛΟ	26.000,00	26.000,00

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Την περ. ii του εδ. στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 167/2021 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 11196/23-04-2021 σύμβαση του έργου.
5. Την από 09/12/2021 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
6. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.

Β. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο **«Αποκατάσταση πλακόστρωτων & λιθόστρωτων δημοτικών οδών οικισμών Δήμου Αμυνταίου»**, προϋπολογισμού μελέτης **40.000,00€**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **360/2021**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.