



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 362/2022

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **31/2022** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», προϋπολογισμού μελέτης 1.129.032,26€.

Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 20474/25-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Γυρίκη Ελένη
6. Χατζητιμοθέου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γρομπανόπουλος Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΜΠΑΝΤΗΣ Ιορδάνης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **18^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 25/10/2022 Αιτιολογική Έκθεση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου), η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 5^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αφορά την έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασσία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 01/08/2017 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 18/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου στις 21/08/2017, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 56,06 %. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 22356/12-02-2018.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 04/04/2018 για το ποσό του 496.109,76 €, με ημερομηνία περαίωσης στις 26/09/2019.

Με την υπ' αριθμ. 172/2019 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 150 ημερών έως και τοις 23/02/2019.

Με την υπ' αριθμ. 42/2020 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 130 ημερών έως και τοις 02/07/2020.

Με την υπ' αριθμ. 121/2020 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 80 ημερών έως και τοις 20/09/2020.

Με την υπ' αριθμ. 219/2020 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 40 ημερών έως και τοις 30/09/2020.

Για την ολοκλήρωση - τακτοποίηση του έργου συντάσσεται ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει την Τελική Επιμέτρηση του έργου, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον 5° Α.Π.Ε. :

1. Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από επιβολή περικοπή αμοιβής ποσού 1.334,92 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 508/11-01-2022 Ειδική διαταγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου.

Με τον 5° Α.Π.Ε. τακτοποιούνται οι περικοπές αμοιβής που έχουν επιβληθεί στον Ανάδοχο.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ	3ος ΑΠΕ	4ος ΑΠΕ	5ος ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	363.128,02	377.787,49	398.279,57	413.071,92	402.259,69	402.259,69
ΓΕ & ΟΕ	65.363,04	68.001,75	71.690,32	74.352,95	72.406,74	72.406,74
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	64.273,66	46.975,48	22.794,83	5.339,85	0,00	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3.345,04	3.345,04	3.345,04	3.345,04	0,00	0,00
ΠΕΡΙΚΟΠΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.334,92
ΣΥΝΟΛΟ	496.109,76	496.109,76	496.109,76	496.109,76	474.666,43	473.331,51

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Την περ. ii του εδ. στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει

3. Την αριθ. 240/2020 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 5170/04-04-2018 σύμβαση του έργου.
5. Την από 25/10/2022 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
6. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο **«Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»**, προϋπολογισμού μελέτης **1.129.032,26€**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **362/2022**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
3. ΓΥΡΙΚΗ Ε.
4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.