



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **09/2018** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο "Συντήρηση-Βελτίωση βατότητας δασικών οδών και κατασκευές προστασίας & αποκατάστασης ΧΑΛΔΑ Δ. Αμυνταίου"

Αριθ. Απόφασης: 158/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 08 του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 6425/03-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ιωάννου Χρήστος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Καραγιαννίδης Σάββας
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπάντης Ιορδάνης
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Μπούτσκου Λεμονιά
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Καραούλη Αφροδίτη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ρακόπουλος Άγγελος
Ταμήλιας Αλέξανδρος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο, Αγίου Παντελεήμονα κ. Μπούκτση Κλήμη, Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο και Νυμφαίου κ. Οικονομίδη Δημήτριο.

Πριν την έναρξη του 4^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γιαννιτσοπούλου Συμέλα, Γεώργου Τρύφων, Βολιώτης Αργύριος, Τσαχειρίδης Σπύρος, Παπαθανασίου Κωνσταντίνος.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με :

Τις διατάξεις του Ν.1418/84, Ν.3263/2004 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και των εκτελεστικών διατάξεων τους,

Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας,

Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου,

Το ιστορικό του εν λόγω έργου έχει ως εξής:

Την υπ' αριθμόν 324/14-12-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αμυνταίου με την οποία αποφασίζει την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου,

Την από 28/02/2017 υπογραφείσα σύμβαση, με τα κάτωθι συμβατικά στοιχεία:

Προϋπολογισμός μελέτης: 37.200,00€

Μέση έκπτωση : 45,00%

Συμβατική δαπάνη: 20.459,99€

Χρόνος εκτέλεσης 60 ημερολογιακές ημέρες

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. ο οποίος συντάσσεται προκειμένου να περιληφθούν νέες εργασίες που απαιτούνται για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Η αυξομείωση των ποσοτήτων διαμορφώνονται με βάση τα στοιχεία των εγκεκριμένων αναλυτικών προμετρήσεων, των σχεδίων της μελέτης και των κατασκευαστικών σχεδίων που συντάχθηκαν, για την εφαρμογή της μελέτης.

Αναλυτικότερα για κάθε άρθρο έχουμε:

ΟΜΑΔΑ 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A.T. 01 (Μεταλλική περίφραξη από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα)

Αύξηση της ποσότητας κατά εκατόν είκοσι πέντε μέτρα στο ΧΑΔΑ του Ξινού Νερού. Η αύξηση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να κλείσει ο χώρος του ΧΑΔΑ από όλες τις πλευρές και να μην είναι δυνατή η ανεξέλεγκτη απόθεση. Εξ' άλλου στο χώρο του ΧΑΔΑ Ξινού Νερού τοποθετείται μεταλλική θύρα προκειμένου ο χώρος να είναι προσβάσιμος σε περίπτωση ανάγκης.

A.T. 03 (Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη)

Αύξηση της ποσότητας κατά οκτώ κυβικά και είκοσι εννέα εκατοστά. Ο κύριος όγκος των εκσκαφών προέρχεται από το ΧΑΔΑ του Αετού. Στην περιοχή του ΧΑΔΑ το πλάτος των αγροτικών οδών είναι περιορισμένο και για την τοποθέτηση της περίφραξης απαιτείται η διαμόρφωση των υφιστάμενων αναχωμάτων. Αναλυτικά οι ποσότητες σύμφωνα με τις επιμετρήσεις του έργου.

A.T. 04 (Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20)

Αύξηση της ποσότητας κατά εννιά κυβικά και είκοσι τέσσερα εκατοστά. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του μήκους της περίφραξης στο Α.Τ. 01 στο ΧΑΔΑ του Ξινού Νερού. Αναλυτικά οι ποσότητες σύμφωνα με τις επιμετρήσεις του έργου.

A.T. 05 (Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20)

Αύξηση της ποσότητας κατά εννιά κυβικά και είκοσι τέσσερα εκατοστά. Η αύξηση αυτή ακολουθεί την αύξηση του Α.Τ. 04. Αναλυτικά οι ποσότητες σύμφωνα με τις επιμετρήσεις του έργου.

A.T. 06 (Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση)

Μείωση της ποσότητας κατά πενήντα ένα κυβικά και επτά εκατοστά. Αναλυτικά οι ποσότητες σύμφωνα με τις επιμετρήσεις του έργου.

A.T. 09 (Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1)

Αύξηση της ποσότητας κατά ένα τετραγωνικό μέτρο και είκοσι εκατοστά. Στον αδειοδοτημένο χώρο απόθεσης, στον Άγιο Πανελεήμονα προτείνεται να τοποθετηθούν δύο πληροφοριακές πινακίδες. Η μία έκτος του περιφραγμένου χώρου ώστε να αποτρέπεται η ρίψη υλικών εκτός του περιφραγμένου χώρου και μία επιπλέον πινακίδα εντός του χώρου

απόθεσης όπου αναγράφεται και η σχετική άδεια. Η αύξηση οφείλεται στη τοποθέτηση της δεύτερης πληροφοριακής πινακίδας.

Α.Τ. 10 (Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2"))

Αύξηση της ποσότητας κατά δύο τεμάχια. Η αύξηση αυτή ακολουθεί την αύξηση του Α.Τ. 09. Πρόκειται για τους δύο μεταλλικούς στύλους που θα στηρίζουν την επιπλέον πληροφοριακή πινακίδα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μεταβολή των οικονομικών στοιχείων της εργολαβίας με βάση τον παρόντα Α.Π.Ε. παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε.& Ο.Ε	12.159,17 €	13.974.75 €	14,93%
Γ.Ε.& Ο.Ε 18%	2.188,65 €	2.515,46 €	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	2.152,17 €	9,79 €	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00 €	0,00 €	
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00 €	-0,01 €	
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ	3.960,00 €	3.960,00 €	0,00%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	20.459,99 €	20.459,99 €	0,00%

Ο ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο και δεν παρουσιάζει μεταβολή από την εγκεκριμένη καθαρή δαπάνη.

Με τον παρόντα ΑΠΕ το έργο ολοκληρώνεται έτσι όπως δημοπρατήθηκε και είναι λειτουργικό.

Μετά τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ για την οικονομική τακτοποίηση της εν λόγω εργολαβίας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο "Συντήρηση-Βελτίωση βατότητας δασικών οδών και κατασκευές προστασίας & αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δ. Αμυνταίου"

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **158/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ