

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **08/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση 6ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ``Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου``

Αριθ. Απόφασης: 207/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 30 του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7208/25-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεο ώρου πόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμο έου Ιωά νης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελέν
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γοράντη Ειρήνη
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Ρακόπουλος Άγγελος
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι Τ.Κ. Βεγόρων κ. Κρητικού Ειρήνη, Τ.Κ. Φαραγγίου κ. Κουντουρατζή Αντώνη και ΤΚ Ροδώνας κ. Παρασκευά Δημήτριο.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Ιωσηφίδης Ιωακείμ.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ανάδοχος του έργου στη δημοπρασία που έγινε στις **31-01-2012**, αναδείχτηκε η εταιρεία με την επωνυμία "**Πατίκας Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.**" η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης **47,14%**. Η σύμβαση του έργου ύψους **660.929,15€** με τη δαπάνη του **Φ.Π.Α. 23%** υπογράφηκε στις **23-04-2012** με προθεσμία περαίωσης του έργου 600 μέρες, δηλαδή η **14-12-2013**. Με την υπ' αριθμ. 365/2013 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως και 28-02-2014. Με την υπ' αριθμ. 58/2014 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως και 31-03-2014. Με την υπ' αριθμ. 147/2014 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως και 30-04-2014. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «**Μακεδονίας Θράκης 2007-2013**» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά ποσοστό 20%.

Η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου εκδόθηκε από τη διευθύνουσα του έργου υπηρεσία την 30/04/2014.

Διαπιστώθηκαν στη φάση της κατασκευής, οι παρακάτω διαφοροποιήσεις, σε σχέση με τις προμετρητικές ποσότητες της μελέτης, όπως προέκυψαν από τα εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε. και τη Τελική επιμέτρηση και οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τη λειτουργική και ασφαλή περαίωση των εργασιών.

Ο παρών **6^ς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας** έγινε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.2229/94, Ν.2372/96 και Ν.3263/04 καθώς και το Π.Δ. 609/85.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 6^{ΟΥ} ΑΠΕ

Περιγραφή των σφαλμάτων και παραλείψεις βάσει του Ν 1418/84 παρ.8

Δεν έχουμε τροποποίηση του αντικειμένου της εγκεκριμένης μελέτης παρά μόνο τροποποιήσεις στις ποσότητες οι οποίες προέρχονται «κυρίως από προφανείς αποκλίσεις ή παραλείψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης και όχι από τροποποιήσεις των σχεδίων και της μορφής του έργου.

«Και οι επί πλέον – επί έλαττον δαπάνες που εξοικονομούνται διατίθενται για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ίδιου έργου που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα» άρθρο 8 του Ν.1418 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2940/01.

Οι επί έλαττον δαπάνες δεν έρχονται σε αντίθεση με την Εγκύκλιο 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Συγκεκριμένα ο παρών **6^{ος} Α.Π.Ε.** συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων και να αντιμετωπιστούν παραλείψεις της μελέτης που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Έχουμε **μείωση** των παρακάτω ποσοτήτων λόγω των παραπάνω καθώς και λόγω εσφαλμένης αρχικής προμέτρησης και βάσει της τελικής επιμέτρησης :

- **Α.Τ. 4.3.50** Υποδοχή επίτοιχη γείωσης 2xM8 Cu, σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση.

Επισυνάπτεται η Τελική επιμέτρηση εργασιών στην οποία αποτυπώνονται όλες οι προαναφερθείσες αλλαγές.

Με τον παρόντα ΑΠΕ το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας δεν τροποποιείται. Ο παρών **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** κλείνει μειωτικά κατά 377,79 €, το ποσό των προβλέπτων μειώνεται στα **0,00 €** από **1.279,43 €**, το ποσό της αναθεώρησης (ως πρόβλεψη) αυξάνεται από τα **18.033,90 €** σε **19.313,33 €**. Το τελικό ποσό που κλείνει ο ΑΠΕ είναι **660.551,36** χωρίς μεταβολή στην συμβατική δαπάνη του έργου.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 6^{ου} Α.Π.Ε

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 6ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο "Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **207/2016**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ