

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **08/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο "Δεξαμενή Ύδρευσης ΤΚ Αετού"
Αριθ. Απόφασης: 210/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 30 του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7208/25-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεο ώρου πόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμο έου Ιωά νης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελέν
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γοράντη Ειρήνη
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Ρακόπουλος Άγγελος
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι Τ.Κ. Βεγόρων κ. Κρητικού Ειρήνη, Τ.Κ. Φαραγγίου κ. Κουντουρατζή Αντώνη και ΤΚ Ροδόνας κ. Παρασκευά Δημήτριο.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Ιωσηφίδης Ιωακείμ.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Αφορά την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, Ν.2940/01, Ν.3263/04, Π.Δ. 171/87, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 43 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), παράγραφος 5, και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων τους, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 20/03/2012 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 68/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου στις 05/04/2012, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ ΑΤΕΕ – ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 39,49%. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 18503/726/19.04.2012.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 19/06/2012 για το ποσό του 226.905,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 184.476,23 €), με ημερομηνία περαίωσης στις 15/12/2012.

Με την υπ' αριθμ. 390/2012 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε η 1^η παράταση 60 ημερών με νέα ημερομηνία περαίωσης την 15/02/2013.

Με την υπ' αριθμ. 70/2013 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε η 2^η παράταση 45 ημερών με νέα ημερομηνία περαίωσης την 31/03/2013.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε την 12/12/2012 με τη με αριθμό 389/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε την 20/05/2013 με τη με αριθμό 95/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε την 12/08/2013 με τη με αριθμό 254/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου εκδόθηκε από τη διευθύνουσα του έργου υπηρεσία την 31/03/2013.

Επιβλήθηκε περικοπή στη δαπάνη εργασιών Μεταβατικά Επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης από κοκκώδη υλικά με την υπ' αριθμ. 22793/16-10-2014 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι :

1. Ν. 1418/84
2. Π.Δ. 609/85
3. Ν. 2224/94
4. Π.Δ. 334/2000
5. Ν. 2338/95
6. Ν. 2940/01
7. Ν. 3263/04
8. Ν. 3669/08

Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Περιγραφή των σφαλμάτων και παραλήψεις βάσει της παραγράφου 2, άρθρου 8, Ν. 1418/84 και Ν. 3263/04.

1. Επιβλήθηκε περικοπή στη δαπάνη εργασιών Μεταβατικά Επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης από κοκκώδη υλικά με την υπ' αριθμ. 22793/16-10-2014 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ποσού 76,66 ευρώ.

Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. είναι μειωτικός σε σχέση με τον 3^ο ΑΠΕ δε γίνεται χρήση επί έλλατον δαπανών, δεν τροποποιεί το φυσικό αντικείμενο του έργου και προτείνεται με σκοπό την τακτοποίηση του έργου και οι δαπάνες τροποποιούνται ως εξής :

	ΣΥΜΒΑΣΗ	3 ^{ος} ΑΠΕ	4 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	172.114,45	155.010,64	155.010,64
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	5.288,72	0,00	0,00
ΠΕΡΙΚΟΠΗ	0,00	0,00	-76,66
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	5.585,32	5.585,32	5.585,32
Φ.Π.Α.	42.087,35	36.937,07	36.919,44
ΣΥΝΟΛΟ	225.075,84	197.533,03	197.438,74

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «**ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ**».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **210/2016**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ