

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **08/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο Έξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Κέλλης

Αριθ. Απόφασης: 211/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 30 του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7208/25-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεο ώρου πόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμο έου Ιωά νης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελέν
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γοράντη Ειρήνη
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Ρακόπουλος Άγγελος
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι Τ.Κ. Βεγόρων κ. Κρητικού Ειρήνη, Τ.Κ. Φαραγγίου κ. Κουντουρατζή Αντώνη και ΤΚ Ροδώνας κ. Παρασκευά Δημήτριο.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Ιωσηφίδης Ιωακείμ.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Αφορά την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ**».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, Ν.2940/01, Ν.3263/04, Π.Δ. 171/87, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 43 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), παράγραφος 5, και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων τους, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 24/07/2012 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 140/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου στις 30/07/2012, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 48,38%. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 42602/1572/30.08.2012.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 27/09/2012 για το ποσό του 413.998,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 240.550,99 €), με ημερομηνία περαίωσης στις 20/11/2013.

Με την υπ' αριθμ. 341/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 25-11-2013 χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 19/04/2014.

Με την υπ' αριθμ. 126/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 31-03-2014 χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 16/08/2014.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε την 31/03/2014 με τη με αριθμό 117/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε την 04/03/2015 με τη με αριθμό 82/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Η Βεβαίωση Περαιώσεως του έργου εκδόθηκε από τη διευθύνουσα του έργου υπηρεσία την 16/08/2014.

Επιβλήθηκε περικοπή στη δαπάνη εργασιών λόγο μη ασφάλισης του έργου "κατά παντός κινδύνου", με την υπ' αριθμ. 13985/28-07-2015 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Επίσης με την έγκριση του προτελικού λογαριασμού (10^{ος} λογαριασμός), προκύπτει μία διαφορά στην εργασία 1.05 φορτοεκφόρτωση βραχιδών υλικών 0,01 μ3, δηλαδή ενώ έχουν επιμετρηθεί 3.557,21 μ3, τελικά πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τον Προτελικό Λογαριασμό (10 λογαριασμό) 3.577,20 μ3 δηλαδή 0,01 μ3 λιγότερα.

Σύμφωνα με την από 19-05-2016 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ουδεμία απαίτηση έχει για αυτή την ποσότητα των 0,01 μ3 φορτοεκφόρτωση βραχιδών υλικών.

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει ορισμένες αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι :

1. Ν. 3669/08
2. Ν. 4070/12

Όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

1. Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από προφανείς αποκλίσεις ή παραλήψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης, καθώς και στη δυσκολία διαπίστωσης αφανών εργασιών και όχι από τροποποιήσεις των σχεδίων και της μορφής του έργου.

2. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 2^ο Α.Π.Ε. :

1.1 **1.05** Φορτοεκφόρτωση ωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση : Μειώνεται η ποσότητα των φορτοεκφορτώσεων από 3.557,21 μ3 και γίνεται 3.557,20 μ3, λόγω έγκρισης του προτελικού λογαριασμού και της από 19-05-2016 υπεύθυνης δήλωσης του αναδόχου.

1.2 Επιβλήθηκε περικοπή στη δαπάνη εργασιών λόγω μη ασφάλισης του έργου "κατά παντός κινδύνου", με την υπ' αριθμ. 13985/28-07-2015 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, συνολικού ποσού 300,00 €, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Με τον 3^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	291.319,36	235.638,29	235.638,29
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΜΟΙΒΗΣ	0,00	0,00	-300,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	10.156,46	37.749,92	37.749,92
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	35.108,34	0,00	0,00
Φ.Π.Α.	77.414,36	62.879,29	62.810,28
ΣΥΝΟΛΟ	413.998,52	336.267,50	335.898,47

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **211/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ