

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **10/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Ακύρωση της με αριθμό 198/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€ και λήψη νέας για έγκριση ή μη του επανυποβαλλόμενου 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του προαναφερόμενου έργου
Αριθ. Απόφασης: 227/2016**

Στο Αμύνταιο, σήμερα 17 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8543/13-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Ρακόπουλος Άγγελος
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων
Μπούτσκου Λεμονιά

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος ΤΚ Ροδόνας κ. Παρασκευά Δημήτριο και της ΤΚ Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη .

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: **Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:**

Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 32434/10-12-2012 και 10556/05-06-2013 έγγραφα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, με τα οποία ορίζονται επιβλέποντες του έργου «**Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου**» οι υπογράφωντες την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Την μελέτη του έργου και τη γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθμ. πρωτ. 32353/07-12-2012 σύμβαση του έργου.

Την με αριθμό 178/2014 και ΑΔΑ:ΒΣΦΙΩΨΛ-Σ86 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος έως και τη 30/9/2014.

Την με αριθμό 341/2014 και ΑΔΑ:6ΨΧ1ΩΨΛ-NP7 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος έως και τη 30/11/2014.

Τη με αριθμό 367/2013 και ΑΔΑ:ΒΛΓΨΩΨΛ-3ΡΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.

Τη με αριθμό 422/2014 και ΑΔΑ:ΩΜ15ΩΨΛ-ΞΡΘ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.

Τη με αριθμό 304/2015 και ΑΔΑ:ΨΩΛ6ΩΨΛ-ΕΑΩ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέμα: Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή δημοτικού περιμετρικού δρόμου σχεδίου πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.

Τις με αριθμό 1579/28-01-2015 και 1786/30-01-2015 αποφάσεις της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης επιβλήθηκαν περικοπές στη δαπάνη εργασιών ποσού 4.061,12€ και 1.507,28€ (πλέον ΦΠΑ23%) αντίστοιχα, λόγω της μη διενέργειας των απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών

Την από 09-04-2014 τελική επιμέτρηση του έργου.

Την από 20-5-2016 αιτιολογική έκθεση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4^{ος} ΑΠΕ), η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε στις 20-05-2016 στη σύνταξη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για να συμπεριληφθεί και η ανωτέρω περικοπή. Στον προαναφερόμενο 4^ο ΑΠΕ δεν πραγματοποιήθηκε καμία αυξομείωση του κονδυλίου των αναθεωρήσεων. Η υπηρεσία μας υπέβαλε ως όφειλε τον παραπάνω ΑΠΕ προς της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για προέγκριση σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 7261/25-05-2016 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου.

Ο 4ος ΑΠΕ εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου, με την υπ' αριθμ. 198/2016 (30-05-2016) απόφαση του.

Μετά από επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιήλθε υπόψη της υπηρεσίας μας το υπ' αριθμ. 44924/25-04-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ σχετικά με τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες συμβάσεις, άρθρο 167, παρ. 22, με το οποίο ο σταθερός συντελεστής (σ) ορίζεται από τη σχέση $\sigma=1$ από το Δ' τρίμηνο του 2012 και μετά. Δηλαδή για τα έργα των οποίων οι εργασίες εκτελέστηκαν από το Δ' τρίμηνο του 2012 και μετά προβλέπεται μηδενική αναθεώρηση και ως εκ τούτου

δύνатаι να μηδενιστεί το κονδύλιο των αναθεωρήσεων από την ισχύουσα σύμβαση. Κατόπιν όλων αυτών και στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των πράξεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 μέχρι και την 30-6-2016, επανασυντάχθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ, χωρίς να περιλαμβάνει το κονδύλιο των αναθεωρήσεων μιας και οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν από το Δ' τρίμηνο 2012 και μετά. Επίσης η περικοπή της αμοιβής του αναδόχου δεν αποτελεί στοιχείο του ΑΠΕ οπότε αφαιρείται από το σώμα του ΑΠΕ και αναγράφεται μετά το « Σύνολο σύμβασης με Φ.Π.Α. » ως «λογιστική διαχείριση και τακτοποίηση» Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το υπ' αριθμ. 2076/17-06-2016 έγγραφο της, προεγκρίνει τον 4^ο ΑΠΕ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για ακύρωση της με αριθμό 198/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€ και λήψη νέας για έγκριση του επανυποβαλλόμενου 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του προαναφερόμενου έργου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ακύρωση της με αριθμό 198/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€ και λήψη νέας για έγκριση του επανυποβαλλόμενου 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του προαναφερόμενου έργου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **227/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ