

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **14/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ».

Αριθ. Απόφασης: 286/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 01 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11695/28-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέ υ Ιωάννης
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπούτσκου Λεμονιά
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης
Κύρκου Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος ΤΚ Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο της ΤΚ Λιμνοχωρίου κ. Τσερέπη Αντώνιου , ΤΚ Λεβαΐας κ. Μαυρίδη Δημήτριο και της ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρου .

Κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος ήρθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αβραμίδης Ιωάννης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, Ν.2940/01, Ν.3263/04, Π.Δ. 171/87, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 43 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), παράγραφος 5, και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων τους, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 30/09/2015 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 237/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου στις 14/10/2015, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 5 %. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 39435/1741/18-08-2015.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24/11/2015 για το ποσό του 95.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 77.235,77 €), με ημερομηνία περαίωσης στις 23/03/2016.

Με την υπ. αρ. 84/2016 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 23/5/2016.

Με την υπ. αρ. 190/2016 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 23/6/2016.

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (τακτοποιητικός) για να συμπεριλάβει ορισμένες αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 1^ο Α.Π.Ε.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι :

1. Ν. 3669/08
2. Ν. 4070/12

Όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

1. Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από προφανείς αποκλίσεις ή παραλήψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης, καθώς και στη δυσκολία διαπίστωσης αφανών εργασιών και όχι από τροποποιήσεις των σχεδίων και της μορφής του έργου.
2. Συγκεκριμένα σφάλματα και παραλείψεις :
 - 2.1 **1.01** εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε γαιώδη : αυξάνεται η ποσότητα κατά 1,56 μ3 όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
 - 2.2 **1.02** εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε βραχώδη : αυξάνεται η ποσότητα κατά 4,44 μ3 όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
 - 2.3 **1.03** Εκσκαφή θεμελίων σε έδαφος γαιώδες : αυξάνεται η ποσότητα κατά 0,96 μ3 όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ

- 2.4 **1.04** Εκσκαφή θεμελίων σε έδαφος βραχώδους : αυξάνεται η ποσότητα κατά 24,3 μ3 όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.5 **1.05** Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ΟΚΩ..... : αυξάνεται η ποσότητα κατά 18 μ όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.6 **1.06** επιχώσεις ορυγμάτων : αυξάνεται η ποσότητα κατά 260,43 μ3 όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.7 **1.07** Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων: αυξάνεται η ποσότητα κατά 6,3 μ3 όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.8 **1.08** Εξυγιαντικές στρώσεις : μειώνεται η ποσότητα κατά 148,40 μ3 όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.9 **2.01** Ξυλότυποι : μειώνεται η ποσότητα κατά 73,03 μ2 όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.10 **2.02** Σκυρόδεμα C25/30..... : αυξάνεται η ποσότητα κατά 4,02 μ3 όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.11 **2.03** Σκυρόδεμα C12/15..... : αυξάνεται η ποσότητα κατά 11,5 μ3 όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.12 **2.04** Σιδηρός οπλισμός: αυξάνεται η ποσότητα κατά 4885,14 μ3 όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.13 **2.05** Στεγανοποιητικές επελεύσεις.....: αυξάνεται η ποσότητα κατά 24,02 μ2 όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.14 **2.06** Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό : αυξάνεται η ποσότητα κατά 66,28 μ2 όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.15 **2.07** Βαθμίδες από χυτοσιδηρό..... : αυξάνεται η ποσότητα κατά 83,81 kg όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.16 **2.08** Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ.... : αυξάνεται η ποσότητα κατά 70 kg όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.17 **2.09** Αντισκωριακή προστασία : αυξάνεται η ποσότητα κατά 50 kg όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.18 **2.10** Αντισκωριακή προστασία θερμό γαλβάνισμα : αυξάνεται η ποσότητα κατά 20 κιλά όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.19 **2.11** Τελική Βαφή : αυξάνεται η ποσότητα κατά 70 κιλά όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.20 **2.12** Στεγάνωση αρμών με μπετονίτη ... : αυξάνεται η ποσότητα κατά 10,0 μμ όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.21 **3.01** Σωληνώσεις Φ125 ... : αυξάνεται η ποσότητα κατά 57 μμ όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.22 **3.02** Ειδικά τεμάχια : αυξάνεται η ποσότητα κατά 11,56 κιλά όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.23 **3.04** Ανοξείδωτος σωλήνας : αυξάνεται η ποσότητα κατά 3,43 κιλά όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ
- 2.24 **4.02** καλώδιο NYΥ 3Χ2.5 : αυξάνεται η ποσότητα κατά 10 μμ όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ

2.25 **4.03** καλώδιο NYΥ 3Χ2.5 : μειώνεται η ποσότητα κατά 5 μμ όπως προκύπτει από το 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ

Με τον 1^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^ο ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	59790,25	67307,50
ΓΕ & ΟΕ	10762,25	12115,35
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	10582,88	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	165,43	0,00
ΕΚΠΤΩΣΗ	-4065,04	-3971,14
Φ.Π.Α.	17764,23	17687,03
ΣΥΝΟΛΟ	95000,00	93138,74

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **286/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ