

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **29/2016** του
δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου "Κατασκευή δικτύων και φρεατίων ύδρευσης - αποχέτευσης"

Αριθ. Απόφασης: 519/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 20156/22-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Λάζης Δημήτριος
Θεοδωρίδης βραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Μπούτσκου Λεμονιά
Μπάντης Ιορδάνης
Κύρκου Κυριάκος
Γεώργου Τρύφων

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος.

Παρών στην συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της ΤΚ Ροδόνα κ. Παρασκευάς Δημήτρης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως

εξής: Αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η ανάθεση του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 06/06/2016 με την αριθ. 160/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΜΗΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ Ε.Δ.Ε. με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 0,00%. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Φλώρινας.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 25/08/2016 για το ποσό του 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 9.677,42 €), στην οποία ορίστηκε ως χρόνος περαίωσης του έργου διάστημα 2 μηνών δηλαδή έως και την 24/10/2016.

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει ορισμένες μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων, που είναι απαραίτητες για την άρτια κατασκευή και την λειτουργικότητα του έργου.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι ο νόμος 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) : Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από μικρές αποκλίσεις των ποσοτήτων της αρχικής προμέτρησης του έργου σε σχέση με τις υλοποιηθείσες.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. προτείνεται με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου και οι δαπάνες τροποποιούνται ως εξής :

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	8.483,49	9.030,18
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	1.193,93	0,00
Φ.Π.Α.	2.322,58	2.167,24
ΣΥΝΟΛΟ	12.000,00	11.197,42

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το σύνολο των εργασιών του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Κατασκευή δικτύων και φρεατίων ύδρευσης - αποχέτευσης"

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **519/2016**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ