

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **04/2016**  
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Εξέταση ένστασης της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ κατά της Ειδικής Διαταγής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμυνταίου για το έργο "Βελτίωση Αγροτικών Οδών ΤΚ Βαρικού", προϋπολογισμού 615.000,00 €.**

**Αριθ. Απόφασης: 56/2016**

Στο Αμύνταιο, σήμερα 29 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2668/24-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Θεοδώρου Απόστολος  
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος  
Ταμήλιας Αλέξανδρος  
Ακριτίδης Ευάγγελος  
Χαριτίδης Ευθύμιος  
Καραγιαννίδης Σάββας  
Λάξης Δημήτριος  
Ιωά νου Χρήστος  
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη  
Α ραμίδης Ιωάννης  
Θεοδωρίδης βραάμ  
Νάτσης Ιωάννης  
Γοράντη Ειρήνη  
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα  
Παπαχρήστου Νικόλαος  
Βολιώτης Αργύριος  
Γεώργου Τρύφων  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Μπάντης Ιορδάνης  
Ταπακαράκης Βασίλειος  
Βεράνη Φωτεινή  
Κόλκας Παναγιώτης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Κύρκου Κυριάκος  
Ρακόπουλος Άγγελος  
Ιωσηφίδης Ιωακείμ

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο, ΤΚ Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο, ΤΚ Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη και της ΤΚ Σκλήθρου κ. Τσαγκόπουλο Ιωάννη .

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.  
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 15<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ116Α/18.6.2008), Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων, άρθρο 71 και παράγραφοι 3 έως 10 του άρθρου 60,

Την δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση αγροτικών οδών στην ΤΚ Βαρικού», με προϋπολογισμό 615.000,00 €, που διενεργήθηκε στις 26.05.2015 και την υπ' αριθ. 121/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η επιχείρηση ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού ποσοστού 53,19%.

Το με αριθμ. πρωτ. 15669/11.08.2015 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της αναδόχου εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το οποίο για την ολοκλήρωσή του ορίστηκε προθεσμία εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών. Η σύμβαση ανήλθε στο ποσό των 287.855,62 € (ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 168.249,20 €).

Την ημερομηνία ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του έργου που ήταν στις 8.12.2015,

Τις πιστοποιήσεις του έργου που εκδόθηκαν σύμφωνα και με την πρόοδο των εργασιών και αφορούσαν, ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός στις 18.09.2015 στο ποσό των 66.851,93 €, ο 2<sup>ος</sup> λογαριασμός στις 19.10.2015 στο ποσό των 107.543,06 €, ο 3<sup>ος</sup> λογαριασμός στο ποσό των 37.484,88 € και ο 4<sup>ος</sup> λογαριασμός στο ποσό των 25.881,84 €.

Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 439/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, δίχως να γίνεται αύξηση του συμβατικού αντικειμένου του έργου, ενώ περιλαμβάνεται η χρήση ποσού 9.707,95 € από το κονδύλι των προβλέπτων.

Σύμφωνα με τον ΑΠΕ η απαιτούμενη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών του έργου ανερχόταν στο ποσό των 256.137,92 € μετά το ΦΠΑ(δίχως το ποσό των προβλέπτων και αναθεώρησης).

Οι πιστοποιήσεις των περαιωμένων εργασιών ανέρχονται στο ποσό των 237.761,71 €, επομένως οι εργασίες που απαιτείται να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου ανέρχονται στο ποσό των 18.376,21 €, δηλαδή ποσοστού 7,17% του έργου.

Την έκθεση περαίωσης των εργασιών του έργου σύμφωνα με την οποία δεν εκτελέστηκαν εργασίες ασφαλιτόστρωσης σε μήκος 45,00 μ λόγω προβλήματος αυθαίρετης διεκδίκησης τμήματος του δρόμου κατά μήκος ιδιοκτησίας εκτός διανομής από την χ.θ. 1+751 έως χ.θ. 1+798 (διατομές μελέτης Α'-12 έως Π-46).

Την Ειδική Διαταγή προς τον ανάδοχο του έργου «Βελτίωση Αγροτικών Οδών ΤΚ Βαρικού» σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 3669/08, που εκδόθηκε στις 07.01.2016 (απ 121), με την οποία καλείτο ο ανάδοχος του έργου να εκτελέσει τις υπολειπόμενες εργασίες εντός 30 ημερολογιακών ημερών,

Την Ένσταση της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ κατά της ανωτέρω Ειδικής Διαταγής σύμφωνα με την οποία η εταιρεία αιτείται :

1. Την ακύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο της Ειδικής Διαταγής
2. Την αναγνώριση ότι η μη ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας, αφού αποτελεί υποχρέωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να εξασφαλίσει

την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών δια της συνδρομής όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του κυρίου του έργου και του κράτους

3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία να προχωρήσει στην έκδοση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες έως και τις 09-12-2015, ημέρα περαίωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου έχουν ως εξής:

| Εργασίες                        | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΑΠΕ   | ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ |
|---------------------------------|---------|-------|-------------|----------|
| Εκσκαφή χαλαρών                 | 1936    | 1936  | 163,13      | 1772,87  |
| Γενικές εκσκαφές                | 4346    | 4508  | 4507,17     | 0,83     |
| Γενικές εκσκαφές άνευ μεταφοράς | 2181    | 2181  | 1365,80     | 815,20   |
| Κατασκευή επιχωμάτων            | 2181    | 2181  | 1365,80     | 815,20   |
| Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων | 27      | 300   | 297,46      | 2,54     |
| Κοιτοστρώσεις C12/15            | 16      | 62    | 59,66       | 2,34     |
| Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25      | 5       | 8     | 6,81        | 1,19     |
| Οπλισμοί B500c                  | 341     | 620   | 620,00      | 0,00     |
| Χαλύβδινο πλέγμα                | 325     | 2300  | 2263,87     | 36,13    |
| Τυποποιημένα φρεάτια            | 2       | 2     | 2,00        | 0,00     |
| Τσιμεντοσωλήνες D600mm          | 16      | 47    | 47,00       | 0,00     |
| Τσιμεντοσωλήνες D400mm          |         | 58    | 58,00       | 0,00     |
| Τσιμεντοσωλήνες D1000mm         |         | 3     | 3,00        | 0,00     |
| Μετατόπιση υδροληψιών           |         | 8     | 8,00        | 0,00     |
| Υπόβαση οδοστρώσας              | 20613   | 20613 | 19900,68    | 712,32   |
| Βάση οδοστρώσας                 | 19597   | 19597 | 19039,65    | 557,35   |
| Κατασκευή ερεισμάτων            | 158     | 158   | 149,28      | 8,72     |
| Ασφαλτική προεπάλειψη           | 18270   | 18270 | 17371,36    | 898,64   |
| Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας    | 16943   | 16943 | 16172,64    | 770,36   |
| Μονόπλευρα στηθαία              | 1580    | 1580  | 1576,00     | 4,00     |
| Πληροφοριακές πινακίδες         | 2       | 2     | 1,44        | 0,56     |
| Πινακίδες κινδύνου              | 14      | 14    | 14,00       | 0,00     |
| Πινακίδες ρυθμιστικές           | 19      | 19    | 19,00       | 0,00     |
| Στύλος πινακίδων DN40           | 9       | 9     | 5,00        | 4,00     |
| Στύλος πινακίδων DN80           | 31      | 31    | 31,00       | 0,00     |
| Διαγράμμιση οδοστρώματος        | 347     | 347   | 338,29      | 7,71     |

Επίσης σας αναφέρουμε ότι υπάρχουν οι παρακάτω ελλείψεις στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου :

Δεν έχει εκτελεστεί ασφαλτόστρωση σε τμήμα της οδού 1 και σε μήκος περίπου 45,00 μμ, λόγω του γνωστού προβλήματος αυθαίρετης διεκδίκησης τμήματος του δρόμου κατά μήκος ιδιοκτησίας.

Το συγκεκριμένο σημείο εντοπίζεται στην χ.θ. 1+751 έως χ.θ. 1+798 (διατομές μελέτης Α'-12 έως Π-46).

Σημειώνεται επίσης πως το έργο παραδόθηκε στον ανάδοχο ελεύθερο υποχρεώσεων και βαρών, ενώ σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε διεκδίκηση ή υπόνοια διεκδίκησης τμήματος του δρόμου από κανέναν. Οι ενέργειες αυτές εκδηλώθηκαν στην διάρκεια κατασκευής του έργου, ενώ στον Δήμο, δεν υποβλήθηκε κανένα δικαιολογητικό που να πιστοποιεί το δίκαιο της διεκδίκησης. Στα πλαίσια αποσαφήνισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην περιοχή ο

Δήμος Αμυνταίου προχώρησε σε αποστολή εγγράφου προς τον φερόμενο ιδιοκτήτη, για την προσκόμιση των τίτλων ιδιοκτησίας, όμως δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση επί του θέματος. Επίσης ενημερώθηκε και η Αστυνομία.

Επίσης ο Δήμος προχώρησε σε σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος στην περιοχή που αποσαφηνίζει το καθεστώς του κοινόχρηστου δρόμου της περιοχής και απέστειλε το υπ' αριθ. 17385/24.11.2015 έγγραφο-καταγγελία προς την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Φλώρινας, το οποίο κοινοποιήθηκε και στον ανάδοχο του έργου, για την καταπάτηση του κοινόχρηστου χώρου από τον φερόμενο ιδιοκτήτη της εν λόγω έκτασης.

Επίσης σημειώνονται τα παρακάτω :

Η υλοποίηση του έργου έτυχε της ευρύτερης κοινοποίησης και έγιναν όλα όσα προβλέπονταν από τις οικείες διατάξεις σχετικά με την γνωστοποίηση της υλοποίησης του έργου.

Καμία ένσταση ή αμφισβήτηση δεν γνωστοποιήθηκε στον Δήμο Αμυνταίου σχετικά με την υλοποίηση του έργου.

Καμία ένσταση ή αμφισβήτηση της μελέτης του έργου δεν γνωστοποιήθηκε στον Δήμο Αμυνταίου κατά την διάρκεια της δημοπρασίας του έργου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ.

Ο χώρος του έργου υποδείχθηκε και παραδόθηκε στον Ανάδοχο, ελεύθερος από οποιαδήποτε διεκδίκηση ή αμφισβήτηση. Επομένως δεν τίθεται κανένα επίσημο θέμα αμφισβήτησης της κυριότητας επί του κοινόχρηστου δρόμου.

Ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών και μετά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα και με το 4.1.1 άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, προχώρησε σε τοπογραφικές εργασίες στην περιοχή του έργου και έκανε έλεγχο των μελετών που του χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου. Επομένως ήταν γνώστης των συνθηκών του έργου μια και προχώρησε σε επαλήθευση των στοιχείων που του διατέθηκαν από την υπηρεσία και ήταν υποχρέωσή του να εκτελέσει συμπληρωματικές έρευνες και μελέτες εφαρμογής προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Άλλωστε η επαλήθευση των διατιθέμενων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή πρόσθετης αμοιβής.

Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου η κατασκευή του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 37 και 57 του Ν.3669/08. Επίσης ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών του έργου. Επίσης τυχόν ζημιές στον εξοπλισμό του αναδόχου καθώς και στο προσωπικό του και οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες προκύπτουν, καλύπτονται από την ασφάλιση του έργου που καλύπτει και ζημιές που προκύπτουν σε τρίτους ή περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια είτε υπαιτιότητά του προσωπικού του Αναδόχου, είτε σε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου και βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο.

Καμία επίσημη καταγγελία δεν έχει γίνει στον Δήμο για διεκδίκηση έκτασης και διόρθωσης των κτηματογραφικών διαγραμμάτων.

Η εκτέλεση των εργασιών ασφαλόστρωσης του παραπάνω τμήματος επομένως αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου του έργου και αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και την έκδοση της Βεβαίωσης Περαιώσεως των Εργασιών του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την ακύρωση της ένστασης της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ κατά της Ειδικής Διαταγής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμυνταίου για το έργο "Βελτίωση Αγροτικών Οδών ΤΚ Βαρικού", προϋπολογισμού 615.000,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **56/2016**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ακριβές αντίγραφο  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ**